

**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATORILOR
AQUATIM S.A. PENTRU SEMEMESTRUL AL-II-LEA AL ANULUI
2025**

Data raportului:	31.12.2025
Denumirea societății:	AQUATIM SA
Sediul social:	Str. Gheorghe Lazăr nr. 11 A, Timișoara
Număr de telefon:	+40 256 201 370
Fax:	+40 256 294753
E-Mail:	aquatim@aquatim.ro
Cod unic de înregistrare:	RO3041480
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului:	J1992004096352

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII.

Aquatim S.A. a fost înființată, ca regie autonomă, la 1 martie 1991, preluând responsabilitățile structurilor administrative locale care gestionau serviciile de apă și de canalizare. În anul 2007, statutul organizației se schimbă, din regie în societate comercială, iar serviciile sunt extinse Deta și Jimbolia. Compania devine operator regional pe aria județului Timiș în 2010.

Istoria sistemelor moderne de apă și canalizare din Timișoara stă sub semnul inovației și sustenabilității. Prima stație de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcțiune la Timișoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a orașului la 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înființat ACOT, Întreprinderea de apă-canal a orașului Timișoara, prima formă de organizare a serviciilor publice din țară. O personalitate remarcabilă a vremii, inginerul Stan Vidrighin, a fost unul dintre vizionarii care au adus Timișoara în rândul orașelor moderne ale Europei la începutul secolului XX. În paginile volumului editat de Aquatim, **Alimentarea cu apă a Timișoarei. Istorie, prezent și perspective** se găsesc mai multe informații detaliate despre apa și viața „cetății” și cum a dus mai departe Aquatim moștenirea lăsată de Stan Vidrighin.

Din punct de vedere juridic, Aquatim este o societate pe acțiuni, ai cărei acționari sunt exclusiv unități administrativ teritoriale: municipiul Timișoara, județul Timiș, orașele Jimbolia, Deta, Sânnicolau Mare, Buziaș și comuna Ghiroda.

Aquatim S.A. are ca obiect de activitate operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegat, conform Contractului de Delegare, în aria delegării, definită în contract, și își desfășoară activitatea exclusiv pentru Autoritățile Locale care i-au delegat, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Capitalul social majorat al Aquatim S.A. este de 851.931 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 100 lei.

Capitalul social este deținut astfel:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| a) Municipiul Timișoara | 99,1226 % |
| b) Județul Timiș | 0,1174 % |
| c) Orașul Jimbolia | 0,2348 % |
| d) Orașul Buziaș | 0,1174 % |
| e) Orașul Sânnicolau Mare | 0,1174 % |
| f) Orașul Deta | 0,0556 % |
| g) Comuna Ghiroda | 0,2348 % |

Aquatim și-a asumat misiunea de a asigura servicii de înaltă calitate clienților și consumatorilor săi, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea partenerilor săi de interes.

Vrem să contribuim la bunăstarea comunităților pe care le deservim, prin asigurarea serviciilor de utilitate publică, de bună calitate și la prețuri accesibile.

Din acest punct de vedere, ne-am propus să fim un factor de stabilitate pentru clienții existenți și în același timp, unul de progres, prin extinderea serviciilor în aria de operare.

Urmărim să ne menținem statutul de companie performantă, prosperă, stabilă și de top în domeniu și să ne continuăm dezvoltarea pe aceeași linie, printr-un management modern, prin îmbunătățirea continuă a activității, promovarea responsabilității instituționale și încurajarea egală a dezvoltării profesionale a angajaților noștri.

Promovăm respectul reciproc și tratamentul egal al clienților noștri, prin comunicare eficientă, coerentă și transparentă cu toți factorii relevanți. Urmărim îmbunătățirea calității relațiilor cu clienții prin diversificarea mijloacelor de comunicare și pregătirea continuă a angajaților;

Respectăm moștenirea și resursele naturale, respectiv apa, care joacă un rol esențial în activitatea noastră, prin promovarea unor politici de protecție și conservare a mediului în rândul angajaților, clienților și comunității.

Obiectivele și angajamentele asumate sunt prezentate detaliat în *Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă*.

2. ARIA DE OPERARE.

Aquatim S.A. este operator regional al serviciilor de apă - canal începând cu anul 2010. Activitatea societății se desfășoară pe raza județului Timiș.

Principalele servicii prestate sunt cele de utilitate publică - alimentare cu apă și canalizare.

La 31.12.2025, cuprindea un număr de 64 de unități administrativ-teritoriale: 2 municipii, 8 orașe și 53 de comune cu satele aparținătoare -104 (în total 167 de localități) aveau semnat contractul de delegare, prin care au delegat serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, către Aquatim S.A.

Populația din aria de operare este de circa 628.321 locuitori, dintre care 95,84% beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat și 73,32% beneficiază de servicii de canalizare. În Timișoara ponderea populației conectate la serviciile de apă și canalizare se apropie de 100%, în mediul rural procentul fiind mai scăzut.

Activitatea societății este coordonată din Timișoara, iar operarea în județ este organizată prin cele 6 sucursale din Lugoj, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia și Sânnicolau Mare. Localitățile din jurul Timișoarei au fost integrate structurilor de operare ale municipiului Timișoara.

Localități membre ADI și aria de operare a Aquatim S.A., semestrul II, 2025:

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Sate apartinatoare	Observații privind desfasurarea serviciilor de catre Operator
1.	Balint	Bodo, Fădimac, Târgoviște	DA
2.	Banloc	<i>Ofsenița, Partoș, Soca</i>	DA
3.	Bara	<i>Dobresti , Lapusnic, Radmanesti , Spata</i>	NU
4.	Barna	<i>Botesti, Botinesti, Drinova, Juresti, Poganesti, Sarazani</i>	NU
5.	Becicherecu Mic		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor
6.	Belint	<i>Babșa</i> , Chizătău și Gruni	DA
7.	Beba Veche	<i>Cherestur Pordeanu</i>	
8.	Biled		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu sunt in Contractul de Delegare a serviciilor
9.	Birda	<i>Manastire, Sîngeorge, Berecuta</i>	Au intrat in 2021
10.	Bethausen	<i>Cladova, Cliciova, Cutina, Leucușești, Nevrincea</i>	DA
11.	Bogda	Charlottenburg, Altringen, Sintar, Comeat, Buzad	DA
12.	Boldur	Jabăr, Ohaba Forgaci și	DA

		Sinersig.	
13.	Brestovat	<i>Cosarii, Lucaret, Tes, Hodos</i>	NU
14.	BUZIAS	Bacova, Silagiu	DA Sucursala Aquatim
15.	Bucovat	Bazosu Nou	DA
16.	Carpinis	Iecea Mică.	DA
17.	Cenad		DA
18.	Cenei	Bobda	DA
19.	Checea		DA
20.	Cheveresu Mare	Dragsina , Vucova	DA
21.	Consiliul judetean Timis		DA
22.	CIACOVA	<i>Cebza, Macedonia, Obad, Petroman</i>	DA
23.	Criciova	<i>Cireșu, Cireșu Mic, Jdioara</i>	DA
24.	Comlosu Mare	<i>Lunga, Comlosu Mic</i>	Nu operăm
25.	Costeiu	<i>Tipari, Paru, Hezeris, Valea Lunga Romana</i>	Nu operăm
26.	Curtea	Coșava, Homojdia	DA
27.	DETA	Opațița	DA Sucursala Aquatim
28.	Dudestii vechi	<i>Cheglevici, Colonia Bulgara</i>	
29.	FAGET	Bătești, Begheiu Mic, <i>Bichigi, Brănești, Bunea Mare, Bunea Mică, Colonia</i>	DA Sucursala Aquatim

		Mică, Jupânești, Povârgina, Temerești	
30.	Fardea	<i>Drăgșinești, Gladna Montană, Gladna Română, Hăuzești, Mâtnicu Mic și Zolt.</i>	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE a serviciilor catre Aquatim
31.	Fibis		DA
32.	GATAIA	Butin, Percosova, Șemlacu Mare, Șemlacu Mic, Sculia	DA
33.	Gavojdia	Jena, Lugojel și Sălbăgel.	DA
34.	Ghilad	Gad	DA
35.	Ghiroda	Giarmata Vii	DA
36.	Ghizela	<i>Hisias</i> , Paniova, Sanovita	DA
37.	Giera	<i>Giera, Grânicerii și Toager</i>	NU
38.	Giarmata	Cerneteaz	DA
39.	Giroc	Chisoda	DA
40.	Giulvaz	<i>Crai Nou</i> , Ivanda, Rudna	DA
41.	Gottlob	Vizejdia	DA
42.	Jamu Mare	<i>Clopodia, Ferendia, Gherman, Latunas</i>	NU Au revocat hotararea de delegare in 2021
43.	Jebel		DA
44.	JIMBOLIA		DA Sucursala Aquatim
45.	Lovrin		DA

46.	Liebling	Cerna, Iosif	DA
47.	Livezile	Dolat	DA
48.	Lugoj	<i>Măguri ,Tapia</i>	DA
49.	Manastur	<i>Padurani, Remetea Lunca Topla</i>	NU
50.	Masloc	Alios, Remetea Mica	DA
51.	Moravita	<i>Dejan, Gaiu Mic, Stamora Germana</i>	DA
52.	Mosnita Noua	Albina, Moșnița Veche, Rudicica, Urseni	DA
53.	Nitchidorf	<i>Blajova, Duboz</i>	DA
54.	Ohaba Lunga	Dubești, <i>Ierșnic și Ohaba Română</i>	DA
55.	Otelec	Iohanisfeld	DA
56.	Padureni		DA
57.	Parta		NU
58.	Pietroasa	Crivina de Sus, Fărășești și Poieni	DA
59.	Pischia	Bencecu de Jos, Bencecu de Sus, Murani, <i>Sălciua Nouă</i>	DA
60.	Pesac		Au intrat in ADI in aprilie 2022, NU AU DELEGAT INCA SERVICIILE CATRE AQUATIM
61.	Racovita	Căpăt, Drăgoiești , Ficătar, Hitiaș, <i>Sârbova</i>	DA

62.	RECAS	Bazoș, Herneacova, Izvin, Nadăș , Petrovaselo, Stanciova	DA
63.	Remetea Mare	Ianova.	DA
64.	Sacalaz	Beregsau Mare , Beregsau Mic	DA
65.	Sacosu Turcesc	Berini, Icloda, Otvești, Stamura Română, Uliuc, Unip	DA
66.	Sag		DA
67.	Sanandrei	Carani , Covaci	DA
68.	Sandra	Uihei	NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE, nu intra in Contractul de Delegare a serviciilor
69.	Sanmihaiu Roman	Sânmihaiu German , Utvin	DA
70.	SANNICOLAU MARE		Sucursala Aquatim
71.	Sanpetru Mare	Igrîș	DA
72.	Saravale		DA
73.	Satchinez	Bărăteaz, Hodoni	DA
74.	Secas	Checheș, Crivobara , Vizma ,	DA
75.	Stiuca	Dragomiresti, Olosag, Zgribesti	DA
76.	Teremia Mare	Nerau, Teremia Mica	NU
77.	Traian Vuia	Jupani , Săceni, Surducu Mic,	DA

		<i>Susani, Sudriaș</i>	
78.	TIMIȘOARA		DA
79.	Tomesti	<i>Baloșești, Colonia Fabricii, Luncanii de Jos, Luncanii de Sus și Românești.</i>	DA
80.	Tormac	Sipet, Cadar	DA
81.	Uivar	Pustiniș, Răuți, Sînmartinu Maghiar	DA
82.	Victor V. Delamarina	Herendești, Honorici, Pădureni, Petroasa Mare, Pini, Visag	DA
83.	Valcani		NU AU DAT HOTARARE DE DELEGARE
84.	Voiteg	<i>Folea</i>	DA

3. CONDUCEREA SOCIETĂȚII.

Compania este condusă de un consiliu de administrație, care se întrunește la intervale regulate, pentru decizii care permit funcționarea companiei în mod eficient, inclusiv decizii legate de raportările financiare, controlul intern și administrarea riscurilor. Consiliul de administrație al societății prezintă semestrial adunării generale a acționarilor un raport de activitate privind gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în planul de administrare, principalele decizii adoptate și obiectivele care urmează a fi îndeplinite în perioada următoare.

Consiliul de administrație este compus din nouă membri, aleși pe o perioadă de cel mult patru ani. Structura consiliului de administrație asigură un echilibru între membrii executivi și neexecutivi. La nivelul societății există o separație între funcția executivă (directori) și cea neexecutivă de control (administrator neexecutiv), separație obligatorie în cazul societăților comerciale pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul cerințelor legale de auditare.

Pentru supravegherea activităților, în cadrul Aquatim S.A. există un departament de audit intern care sprijină consiliul de administrație. Departamentul funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și evaluează procesele de control intern, se

asigură că riscurile financiare sunt identificate și gestionate corect și se asigură că Aquatim S.A. respectă toate reglementările și normele în vigoare.

În perioada de raportare, administrarea companiei de către consiliul de administrație a vizat continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a companiei, asigurarea serviciilor de calitate pentru consumatori și clienți, dar și monitorizarea aspectelor legate de sustenabilitate, precum cele legate de protecția mediului sau asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru angajați. Îndeplinirea acestor obiective respectă principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are următoarea componență: Petru Marin Ștefea (președinte), Iancu Canea, Alina Gabriela Dumitrel, Aurelian Remus Novac, Carmen Nicoleta Popescu, Cătălin Tiuch, Ilie Vlaicu, Andrei Mircea Zorilă (membri).

Membrii Consiliului de Administrație au fost selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

La data de 20 ianuarie 2023, prin Hotărârea nr. 1/20.01.2023, au fost stabiliți noii membri ai Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor Aquatim SA.

La data de 18 decembrie 2024, prin Hotărârea nr. 16/18.12.2024, a fost numit dl. Petru Marin Ștefea ca președinte al Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor Aquatim SA, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui. Sorin Gheorghe Șipoș.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație stabiliți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.01.2023 este de 4 (patru) ani, începând cu data de 18.02.2023.

3.1. Echipa managerială

Echipa managerială este formată din: Ilie Vlaicu – Director General, Marioara Călțun – Director Economic, Marian Eperieș – Director Producție, Alin Popa – Director Dezvoltare, Alina Ivănescu – Director Juridic, Valentin Vlaicu – Director Tehnic.

Raportul de activitate pentru semestrul II 2025, al administratorilor a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.55 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și următoarele reglementări:

- **Legea 31/1990** privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 241/2006** a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr. 855/2008** - aprobarea statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
- **OMFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind

situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- **Ordonanța de urgență nr. 109/2011** privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

- **Planul de Administrare** conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

- **Actul Constitutiv** al AQUATIM S.A.;

- **RS** - Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de autoritatea delegată;

- **ROF** - Regulamentul de organizare și funcționare a operatorului, aprobat de autoritatea delegată;

- **Contractele de mandat** încheiate cu administratorii, directorul general și directorul economic.

Consiliul de Administrație al societății se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.

Convocările pentru întrunirea Consiliului de Administrație cuprind data și locul unde se va ține ședința, ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute decât în situații de urgență.

Ordinea de zi propusă și materialele aferente au fost puse la dispoziția administratorilor în format electronic cu cel puțin trei zile înainte de data fixată pentru ședință.

Prezența administratorilor la ședințele organizate a fost de 100%, prin prezență fizică sau reprezentare de către cei prezenți.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în calitate de invitați directorii executivi, salariați din structura societății, liderii celor trei sindicate.

Astfel, în cel de al doilea semestru al anului 2025, au fost organizate 8 ședințe ordinare ale Consiliului de Administrație în care au fost adoptate 24 decizii.

În ceea ce privește coordonarea activității societății, printre cele mai importante decizii amintim:

- mandatarea directorilor executivi nominalizați care să înlocuiască directorul general al societății în perioada lipsei justificate a acestuia din societate;

- aprobarea modificării/completării Programului de achiziții utilaje independente pentru anul 2025;

- aprobarea modificării Organigramei și ROF-ului Consiliului de Administrație al AQUATIM S.A.;

- aprobarea unor studii de fezabilitate;

- avizarea BVC-ului rectificat pentru anul 2025- Revizia 1;

- aprobarea raportului privind activitatea Directorului General și Directorului Economic pe perioada ianuarie-septembrie 2025;

- aprobarea activităților și măsurilor privind pregătirea pentru iarna 2025-2026

- aprobarea casării mijloacelor fixe scoase din funcțiune aflate în domeniul privat al societății.

În activitatea lor administratorii au urmărit menținerea performanței economice și tehnice a societății, dezvoltarea acesteia, creșterea pregătirii profesionale a salariaților pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice oferite utilizatorilor săi.

Echipa de conducere executivă a societății este formată din: Ilie Vlaicu-Director General, Mărioara Călțun- Director Economic, Valentin Sebastian Vlaicu - Director Tehnic, Ioan Marian Eperieș- Director Producție, Alina Cristina Ivănescu- Director Juridic și Management Investițional, Alin Popa -Director Dezvoltare.

La data de 31.12.2025 societatea avea 1086 de angajați.

4.OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL ȘI SECUNDAR AL SOCIETĂȚII.

Principalul obiect de activitate al societății cuprinde:

- captarea, tratarea și distribuirea apei potabile și industriale;
- exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a apei potabile și industriale;
- colectarea și epurarea apelor reziduale și meteorice;
- exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea stațiilor de epurare și a rețelelor de canalizare;
- exploatarea, întreținerea aparatelor de măsură și control a mașinilor și utilajelor din dotare, prestări de servicii în domeniul de activitate specific.

Printre alte activități desfășurate de societate enumerăm:

- mentenanța preventivă și corectivă a tuturor construcțiilor și instalațiilor de producere a apei potabile, de tratare a apei uzate menajere, industriale și meteorice, a sistemului de distribuție și transport a apei potabile către clienți, precum și a sistemului de preluare, colectare și transport a apei uzate menajere și meteorice către stația de epurare;
- servicii de vidanjare efectuate clienților;
- emiterea avizelor tehnice (de branșare/racordare pentru clienții noi, de amplasament, de separări consumuri, de gospodărie subterană, de preluare în stația de epurare a apelor uzate vidanjate, de furnizare utilități de apa/canal);
- activitatea de metrologie și ISCIR;
- activitatea de înlocuire, reparare și verificare metrologică a contoarelor;

- activitatea de asigurare cu mijloace de transport, utilaje terasiere și utilaje specifice.

Activitatea fiecărui compartiment este monitorizată prin intermediul unor indicatori de performanță, indicatori definiți, fie prin licențierea ca operator regional al serviciului de apă și canal al Aquatim SA, fie prin indicatori impuși de managementul societății.

5. CERTIFICĂRI.

AQUATIM S.A., deține LICENȚĂ DE OPERARE CLASA 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, acordată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din anul 2003.

În anul 2020, a fost eliberată o nouă licență de operare pentru AQUATIM, cu numărul 5189/23.12.2020, având valabilitate până la data de 19.02.2026, aprobată prin Ordin ANRSC nr. 117/20.02.2023. Aceasta conferă operatorului dreptul de a furniza/presta serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale menționate în condițiile asociate licenței.

Societatea are implementat un sistem de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității, obținut în 29.05.2025. Periodic se realizează audituri interne și externe.

6. DEZVOLTARE DURABILĂ.

În spiritul definiției formulate de Comisia Brundtland, pentru noi dezvoltarea durabilă înseamnă gestionarea resurselor de apă astfel încât să răspundem nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a avea acces la aceleași resurse. Și pentru noi, această definiție devine o direcție. În acest scop, Aquatim S.A. își consolidează rolul de partener de încredere pentru clienți, prin servicii de încredere, comunicare deschisă și orientare constantă către nevoile comunității.

Sustenabilitatea nu înseamnă doar îndeplinirea indicatorilor de performanță în dimensiunile economic, mediu și social. Este și o chestiune de principii, de valori și de mentalitate. Înseamnă decizii responsabile, luate cu gândul la generațiile viitoare, conduită etică în relațiile cu toate părțile interesate și implicare activă în viața comunității.

O parte din aspectele legate de sustenabilitate, inclusiv cele care țin de identificarea impacturilor, riscurilor și oportunităților, sunt gestionate de fiecare departament responsabil, având în vedere că activitățile sunt integrate în operațiunile zilnice ale companiei și se desfășoară cu respectarea standardelor sociale și de mediu în vigoare. O serie de aspecte de sustenabilitate sunt monitorizate și raportate și către autorități, cum sunt cele legate de angajați sau de protecția mediului care necesită raportări lunare, trimestriale sau anuale.

Conducerea Aquatim S.A. se asigură că angajații au cunoștințele, abilitățile și angajamentul necesar pentru a dezvolta inițiative și proiecte legate de aspectele de mediu, sociale și de guvernare, conform cerințelor legale. Angajații sunt responsabili de integrarea în activitățile zilnice a aspectelor legate de durabilitate incluse în strategia companiei și, implicit, de reducerea impactului asupra mediului și îmbunătățirea performanțelor sociale și economice ale companiei.

Pentru perioada următoare, Aquatim S.A. își propune să dezvolte competențele necesare în rândul angajaților cu privire la noile cerințe de raportare existente și viitoare,

precum și cunoștințe generale legate de dezvoltarea durabilă, precum atingerea obiectivelor Pactului Verde European, obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și alte teme relevante pentru activitatea Aquatim S.A.

Prin asigurarea unor programe de formare în domeniul dezvoltării durabile și prin construirea unei culturi organizaționale în care sunt integrate și principiile dezvoltării durabile, angajații pot juca un rol important în implementarea inițiativelor viitoare care pot duce la reducerea impactului companiei asupra mediului și societății. Pentru aceasta, un rol esențial îl are echipa de management, care facilitează procesul de dezvoltare al acestor competențe, împreună cu echipa de resurse umane, promovează măsurile de sustenabilitate, inițiază proiecte noi din aria de sustenabilitate și monitorizează progresul acestora.

Modelul de afaceri al Aquatim S.A. este centrat pe oferirea de servicii sigure, continue și conforme cu standardele de calitate și siguranță. Clienții companiei sunt persoanele fizice (populația din regiunea județului Timiș), autoritățile, instituțiile și clienții industriali.

Strategia Aquatim S.A. se bazează pe un model de afaceri responsabil, care urmărește echilibrul dintre performanța economică, protecția resurselor naturale și respectarea standardelor de calitate și siguranță, conform cerințelor legale și așteptărilor consumatorilor.

Strategia companiei se concentrează pe trei direcții:

- a) Eficiență operațională și servicii orientate către consumatori, prin:
 - Menținerea în stare optimă de funcționare și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă;
 - Asigurarea accesului consumatorilor la serviciul public de alimentare cu apă de calitate, controlată fizico-chimic și microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății;
 - Îmbunătățirea sistemelor de management al apelor uzate, cu respectarea standardelor de mediu.
- b) Guvernanță responsabilă - prin desfășurarea activităților companiei în conformitate cu prevederile legale, reglementările în vigoare și politicile interne;
- c) Transformare digitală și inovație - prin automatizarea proceselor interne și crearea unor baze de date integrate.

7. ACTIVITATEA PRIVIND SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE.

7.1. Tratare și distribuție.

Timișoara este alimentată cu apă din două surse:

- 36,49 % provine din foraje. Apa subterană este captată prin foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului, tratarea și distribuția fiind asigurate de stația de tratare a apei Urseni și stația de tratare a apei Ronaț.

- 63,51% % provine din sursa de apă de suprafață captată din râul Bega, tratată și distribuită de stația de tratare a apei Bega

Sistemul de alimentare cu apă în aria de operare este asigurat prin 95 stații de tartare și dezinfecție a apei potabile, 2.880,81 km rețea de distribuție, 108.918 bransamente, din care 97,99 % contorzitate.

Volumul de apă facturat clienților pe întreaga societate la 31.12.2025: 25,585,881.87 m.c.

7.2. Apa monitorizată continuu.

Apa este monitorizată continuu prin următoarele procese:

- monitorizare automată în timpul procesului de tratare;
- verificare zilnică, în laborator, a 20 de parametri de calitate, înainte de pomparea în rețeaua orașului;
- monitorizare săptămânală a rețelei de distribuție prin prelevarea probelor de apă potabilă de la 33 de puncte de control din oraș (15-17 parametri de calitate), stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Timiș.

Rezultatele centralizate ale acestui program de monitorizare sunt publicate lunar pe site-ul societății, la secțiunea “Parametri de calitate ai apei distribuite”.

În decursul anului 2025 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de apă:

SEM.II AN 2025	Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii și revenirea la starea normală)					
		t=0-24 h		t=24-48 h		t=48-72 h	
		cu afectare serviciu	fără afectare serviciu	cu afectare serviciu	fără afectare serviciu	cu afectare serviciu	fără afectare serviciu
Iulie	96	76		14		6	
August	84	72		8		4	
Septembrie	94	75		14		5	
Trimestrul III	274	223		36		15	
Octombrie	138	118		12		8	
Noiembrie	125	108		11		6	
Decembrie	93	81		9		3	
Trimestrul IV	356	307		32		17	
Total anul 2025	1281	1004		156		121	

7.3. Activitatea privind serviciul de apă uzată

7.3.1. Canalizare și epurare

Prin sistemul de canalizare se colectează și transportă apa uzată și cea provenită din precipitații, denumită și apă pluvială sau meteorică.

Preluarea apelor uzate în județ este asigurată prin 29 stații epurare, 1.788,19 km rețea de canalizare, 63.220 racorduri de canal, 290 stații de pompare a apei uzate.

Volumul facturat de apă uzată la clienți pentru anul 2025 este de 23,825,368.65 m.c..

Sistemul de canalizare în Timișoara este compus din stația de epurare a apelor uzate a Timișoarei care a fost complet rețehnologizată, printr-un proiect în valoare de circa 30 milioane de Euro, finanțat prin programul ISPA al Uniunii Europene.

Parametrii de funcționare ai stației de epurare sunt:

- 440.000 locuitori echivalenți;
- debit zilnic mediu 2.400 l/s;
- debit zilnic maxim 3.000 l/s.

În vederea valorificării nămolului rezultat din stațiile de epurare, Aquatim S.A. are în derulare:

- Un proiect inovativ, de mare importanță, derulat la Stația de epurare din Timișoara, proiect de investiție început în anul 2022, și care va implica un sistem de valorificare energetică a nămolului provenit din procesul de epurare. Substanța organică din nămol va fi transformată în gaz de sinteză, prin arderea căruia se va genera energie termică folosită la uscarea nămolului și la producerea de energie electrică pentru încălzirea spațiilor tehnologice. Cantitatea de nămol care va fi prelucrată este de peste 4 tone pe oră, adică aproximativ 100 tone pe zi (nămol cu conținut de 28% substanță uscată). La finalul procesului va rezulta o cantitate mică de cenușă, material inert, care nu este deșeu periculos și care poate fi utilizată în industria materialelor de construcții.

- Efectuarea de teste la nivel de laborator privind producerea de biogaz prin intermediul a 2 instalații pilot.

Până la finalizarea investiției privind realizarea și punerea în funcțiune a Instalației de valorificare energetică (finalul anului 2026), nămolul rezultat din stațiile de epurare din aria de operare Aquatim S.A. se elimină la depozitele de deșeuri nepericuloase de la Arad.

În perioada Ianuarie-Decembrie 2025 au fost rezolvate următoarele avarii în rețeaua de canalizare:

SEM. II AN 2025	Nr. total de avarii	Nr. de avarii rezolvate în timpul t (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului și revenirea la starea normală)			Nr. de avarii rezolvate în timpul t, exprimat în % (unde t este timpul maxim dintre sesizarea unei avarii, restabilirea serviciului și revenirea la starea normală)		
		t=0-24 h	t=24-48 h	t=48-72 h	t=0-24 h (90%)	t=24-48 h (5%)	t=48-72 h (4%)
Trimestrul II	2248	2045	112	91	90.97%	4.98%	4.05%
Iulie	706	642	35	29	91%	5%	4%
August	487	448	25	14	92%	5%	3%
Septembrie	597	549	30	18	92%	5%	3%
Trimestrul III	1790	1639	90	61	91,56%	5,03%	3,41%
Octombrie	607	558	30	19	92%	5%	4%
Noiembrie	756	688	38	30	91%	5%	4%
Decembrie	799	727	40	32	91%	5%	4%
Trimestrul IV	2162	1973	108	81	91.26%	5.00%	3.75%
Total anul 2025	8639	7884	432	323	91.26%	5.00%	3.74%

7.4.Poluatorii monitorizați.

Societatea are un program de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare de către operatorii economici din Timișoara care deversează ape poluate.

Aceștia sunt urmăriți prin prelevare de probe, iar celor care sunt depistați că înregistrează depășiri față de limitele maxime admise prevăzute în normativul NTPA 002/2005, li se aplică penalități

8. POLITICA TARIFARĂ A AQUATIM S.A. - TARIFE MICI.

La baza strategiei menținerii și dezvoltării societății se află politica tarifară, construită pe principiul conform căruia prețurile/tarifele sunt fundamentate având în vedere acoperirea costurilor.

În condițiile actuale, în care societatea are în derulare proiecte cu finanțare externă din fonduri europene, cofinanțarea proiectelor este asigurată din credite. Prin urmare, în structura prețului/tarifului este inclusă o cotă de profit care să acopere, pe lângă nevoia de investiții, și serviciul datoriei (rambursarea ratelor și dobânzilor la credite).

Profitul, alături de sursa din amortizare și taxa de concesiune, reprezintă sursa proprie de finanțare a investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și canalizare, precum și de rambursare a creditelor de cofinanțare.

În acest context, putem spune că “apa plătește apa”.

Este foarte important să menținem o politică tarifară bine fundamentată, cu respectarea gradului de suportabilitate a populației, care, dublată de o politică investițională coerentă, să ducă în viitor la menținerea și, de ce nu, la creșterea competitivității economice a Aquatim SA.

În conformitate cu Ordinului ANRSC 230/2022 a fost întocmit PLANUL DE AFACERI și avizat de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin AVIZUL CONFORM Nr. 7957 / 06.09.2024. În baza Planului de Afaceri a fost avizată Strategia de Tarifare, Strategia privind Redevența și Formula de Ajustare Tarifară pentru perioada 2025 – 2029.

Conform Deciziei nr. 284 / 21.11.2024 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru apa potabilă prețul este de 7,71 lei/mc, exclusiv TVA, iar tariful pentru canalizare este de 7,86 lei/mc, exclusiv TVA. Tarifele sunt aceleași în toate localitățile din aria de operare a societății:

La această dată tarifele sunt:



Apă potabilă

7,71 lei fără TVA / 8,56 lei/m³
(0,00663 lei/l) - inclusiv TVA



Canalizare

7,86 lei fără TVA / 8,72 lei/m³
(0,00667 lei/l) – inclusiv TVA

Infrastructura rețelei de apă și canalizare este monitorizată permanent prin mentenanță preventivă și corectivă.

Prin programul de mentenanță corectivă a rețelei de apă și canal, pana la data de 31.12.2025 s-au realizat:

- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de apă: 1.281;
- intervenții pentru remedierea avariilor la rețeaua de canal: 8.639.

Pentru o eficiență mai mare în exploatarea și întreținerea rețelelor de apă și canalizare, societatea a elaborat un sistem de hărți digitale pentru rețelele de apă și canal ale municipiului Timișoara. În vederea extinderii cu rețele noi (inclusiv la nivel de localități periurbane) și a întreținerii celor existente în sistemul GIS, se culeg și se prelucrează date geografice și atribute tehnice ale rețelelor, culese de pe teren, cu aparatură topografică specializată. Aquatim SA dezvoltă unelte informatice avansate, precum modelarea digitală a funcționării rețelelor, prin intermediul unora dintre cele mai avansate programe informatice de profil existente în prezent. Prin acestea, se urmărește scăderea timpului pentru calcule hidraulice și studiul comportamentului rețelelor în diverse scenarii ipotetice, de interes.

9. DEZVOLTARE.

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă investițiile realizate din surse proprii și pe cele finanțate prin programe internaționale.

În perioada Ianuarie - Decembrie 2025, Serviciul Dezvoltare, Proiectare, Digitalizare a elaborat documentații tehnico-economice în diferite faze de proiectare (Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Documentații pentru obținere avize, acorduri și autorizație de construire, documentații de atribuire și activități de analiză oferte tehnice și financiare pentru achizițiile de lucrări) pentru următoarele lucrări cuprinse în Programul de Investiții din surse proprii pe anul 2025:

1. Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Municipiul Timișoara. Etapa 2: Sector: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (cămine, debitmetrie și racorduri electrice)

- Valoare de investiție: **16.982.970,95 lei (fără TVA)**;
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (actualizare DG) + Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 16/27.09.2024;

- Decizia C.A.: nr. 47/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 23 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de execuție

2. Înlocuirea conductei de apă potabilă D300mm OL, D280mm PEHD, amplasată pe Calea Buziașului, Tronson cuprins între Strada Venus și Strada Matei Millo – Municipiul Timișoara

- Valoare de investiție: **3.931.144,68 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (actualizare DG) + Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 18/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 49/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de execuție

3. Asfaltare incintă și lucrări de reparații gard Sucursala Buziaș

- Valoare de investiție: **296.320,95 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate + Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 12/04.07.2024;
- Decizia C.A.: nr. 42/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 7 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de execuție

4. Înlocuirea conductelor de apă potabilă pe Calea Sever Bocu, tronson cuprins între Str. Amurgului și Str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Municipiul Timișoara

- Valoare de investiție: **7.362.811,31 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (actualizare DG) + Reautorizare Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 17/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 48/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 12 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de execuție.

5. Extindere rețea de apă și bransamente în cartierul nou, loc. Lovrin, jud. Timiș

- Valoare de investiție: **315.723,08 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 25/27.11.2024;
- Decizia C.A.: nr. 60/18.12.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 9 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de execuție.

6. Creșterea capacității frontului de captare apă pentru STA Hitiaș

- Valoare de investiție: **733.614,53 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);

- Aviz CTA: nr. 14/16.05.2023;
- Decizia C.A.: nr. 33/26.06.2023;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții pentru postarea acesteia pe SICAP.

7. Realizare foraj alimentare cu apă Ianova

- Valoare de investiție: **606.901,76 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 12/16.05.2023;
- Decizia C.A.: nr. 31/26.06.2023;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții pentru postarea acesteia pe SICAP.

8. Extindere rețea canalizare și racorduri canal pe calea Urseni, municipiul Timișoara și comuna Giroc

- Valoare de investiție: **415.494,83 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 15/27.09.2024;
- Decizia C.A.: nr. 46/10.10.2024;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 7 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de recepție.

9. Realizare rezervor înmagazinare apă în Loc. Petroasa Mare și Herendești

- Valoare de investiție: **1.431.566,26 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 11/25.07.2025;
- Decizia C.A.: nr. 20/29.07.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 4 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de execuție.

10. Reabilitare rețea de apă potabilă și branșamente de apă pe str. Petru Rareș, Str. Avram Iancu, Str. Pieței, Str. Primăverii, Str. Eugeniu de Savoya, Str. Narciselor, trecerea consumatorilor pe conductele din PEHD în Localitatea Lovrin - Jud. Timiș

- Valoare de investiție: **2.887.245,63 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 7/29.05.2025;
- Decizia C.A.: nr. 16/18.06.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 12 luni;

- Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții pentru postarea acesteia pe SICAP.

11. Realizare brașamente apă în Loc. Icloda, Uliuc, Unip

- Valoare de investiție: **2.461.695,88 lei (fără TVA);**
- Faza de proiectare : Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic;
- Aviz CTA: nr. 8/29.05.2025;
- Decizia C.A.: nr. 17/18.06.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 11 luni;
- Status investiție: În prezent lucrarea este în execuție în regie proprie.

12. Realizare brașamente pentru contorizare blocuri de locuințe în municipiul Lugoj

- Valoare de investiție: **992.009,81 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 9/13.06.2025;
- Decizia C.A.: nr. 18/18.06.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 6 luni;
- Status investiție: În prezent este în curs de analiză oferte tehnice.

13. Înlocuire conducte de alimentare de cu apa potabila inclusiv brașamente pe Spl. Brediceanu tronson cuprins între podul de beton și podul de fier, Spl. Tineretii tronson cuprins între podul de beton și Str. Viorelelor, Spl. Coposu, Spl. 1 Decembrie tronson cuprins între podul de beton și Str. Crișan, Parcul Prefecturi tronson cuprins între str. Ion Creanga și str. Andrei Saguna, Mun. Lugoj

- Valoare de investiție: **6.989.512,38 lei(fără TVA);**
- Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate + Elaborare Documentație de atribuire (Execuție);
- Aviz CTA: nr. 13/08.08.2025;
- Decizia C.A.: nr. 25/12.08.2025;
- Surse de finanțare: Surse proprii;
- Durata de realizare a investiției: 12 luni;
- Status investiție: În prezent este în curs de analiză oferte tehnice.

14. Elaborare caiete de sarcini necesare demarării procesului de achiziție publică pentru diverse investiții ale Aquatim SA

● Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Stații de tratare apă potabilă. Realizare studiu Geotehnic

- Valoare: **8.000,00 lei (fără TVA);**
- Faza: Studiu geotehnic;
- Durata de realizare: 30 zile;
- Status investiție: Finalizat.

● Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Uzina de apă nr. 1, Uzina de apă nr. 2 și Uzina de apă nr. 3 din Municipiul Lugoj

- Valoare: **60.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Campanie simultană de măsurare a debitelor de apă;
 - Durata de realizare: 20 zile;
 - Status investiție: Finalizat.
- Racordarea la instalația comună de utilizare gaze naturale a cele 2 apartamente situate în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 52, sc. B, ap. 15 și ap. 21 în vederea contorizării consumului pe apartament.
 - Valoare: **12.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Proiectare + Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: Finalizat.
- Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Rețele de alimentare cu apă potabilă
 - Valoare: **123.950,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Ridicare topografică;
 - Durata de realizare: 12 luni;
 - Status investiție: În curs de realizare.
- Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 2 – Stația de epurare ape uzate. Realizare studiu Geotehnic
 - Valoare: **12.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Studiu Geotehnic;
 - Durata de realizare: 10 zile;
 - Status investiție: Finalizat.
- Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Stații de tratare apă potabilă. Realizare Studiu hidrogeologic preliminar
 - Valoare: **45.300,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Studiu hidrogeologic preliminar;
 - Durata de realizare: 105 zile;
 - Status investiție: Finalizat.
- Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 3 – Rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Campanie simultană de măsurare a debitelor de apă din cadrul rețelelor de alimentare cu apă potabilă
 - Valoare: **127.500,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Campanie simultană de măsurare a debitelor de apă din cadrul rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
 - Durata de realizare: 30 zile;
 - Status investiție: Finalizat.
- Dezvoltarea infrastructurii de apă, apă uzată și tranziția la o economie circulară în cadrul programului dezvoltare durabilă 2021-2027, mun. Lugoj, jud. Timiș. – Obiectul 1 – Stații de

tratare apă potabilă. Măsurători geofizice în vederea extinderii frontului de captare apă subterană

- Valoare: **270.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Măsurători geofizice în vederea extinderii frontului de captare apă subterană;
 - Durata de realizare: 90 zile;
 - Status investiție: Finalizat.
- Reabilitare Bloc locuințe – Str. Simion Bărnuțiu, nr. 52, scările A și B
 - Valoare: **210.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Proiectare (DALI);
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În curs de realizare.
- Refacere canalizare în incinta STA Deta
 - Valoare: **58.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: Finalizat.
- Amplasare elemente de signalistică exterioară.
 - Valoare: **51.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Proiectare (DTAC + PT + Asistență tehnică);
 - Durata de realizare: 4 luni;
 - Status investiție: În curs de realizare.
- Optimizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă existent în loc. Gottlob, jud. Timiș.
 - Valoare: **2.858.991,12 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 6 luni;
 - Status investiție: În curs de execuție.
- Extindere rețea apă și branșamente, Comuna Sânanđrei
 - Valoare: **762.784,57 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În curs de execuție.
- Înființare rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în loc. Sălbăgel.
 - Valoare: **6.083.665,10 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 16 luni;
 - Status investiție: În prezent este în curs de analiză oferte.
- Înlocuirea conductelor existente pe străzile Principală, Calea Moșnița Veche, Câmpului și Agricultorilor din Moșnița Nouă – prin subtraversare.
 - Valoare: **1.437.511,67 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 6 luni;
 - Status investiție: În prezent este în curs de analiză oferte.

- Realizare bransamente electrice foraje F1, F2, F3, F4 aferente STA Deta
 - Valoare: **331.000,00 lei (fără TVA);**
 - Faza: Proiectare + Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În curs de execuție.

- Îmbunătățirea sistemului SCADA din cadrul STA Gătaia
 - Valoare: **250.000,00 lei (fără TVA);**
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 2 luni;
 - Status investiție: În prezent lucrarea este în curs de recepție.

- Redimensionare/Modificare instalație de utilizare gaze naturale din incinta Stației de tratare apă Industrială (Uzina 3) Str. Frederic Mistral, nr.1
 - Valoare: **60.000,00 lei (fără TVA);**
 - Faza: Proiectare + Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În curs de execuție.

- Sisteme de monitorizare video cu camere de luat vederi exterioare pentru Stația de Tratare Apă Industrială (Uzina 3), Str. Frederic Mistral, nr.1 și Laborator Control Calitate apă Str. Intrarea Carului.
 - Valoare: **75.000,00 lei (fără TVA);**
 - Faza: Proiectare + Execuție;
 - Durata de realizare: 4 luni;
 - Status investiție: În curs de analiză oferte.

- Optimizarea funcționării în regim automat a decantoarelor secundare în vederea reducerii riscului de poluare a râului Bega (echipamente + montaj + integrare Scada) LOT2
 - Valoare: **720.000,00 lei (fără TVA);**
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 4 luni;
 - Status investiție: În curs de analiză oferte.

- Optimizarea procesului biologic în vederea reducerii consumului de energie din SE Timișoara LOT1
 - Valoare: **1.260.000,00 lei (fără TVA);**
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În curs de analiză oferte.

- Construire anexa gospodărească Muntele Mic
 - Valoare: **1.477.848,80 lei (fără TVA);**
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 6 luni;
 - Status investiție: În curs de analiză oferte.

- Lucrări de defrișare vegetație spontană și amenajare teren, str. Rozelor, nr. 16, mun. Timișoara
 - Valoare: **200.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 4 luni;
 - Status investiție: În curs de semnare contract de execuție.

- Optimizarea tablourilor de automatizare la forajele existente din Sânpetru Mare respectiv pentru stația de pompare distribuție apă potabilă din cadrul STA Sânnicolau Mare
 - Valoare: **530.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 4 luni;
 - Status investiție: În curs de analiză oferte.

- Optimizarea Fluxului Tehnologic pentru încadrarea în parametrii la Stația de Epurare Cărpiniș
 - Valoare: **7.965.946,51 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Proiectare + Execuție;
 - Durata de realizare: 24 luni;
 - Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții.

- Lucrări de montaj contoare apă în Mun. Timișoara – ETAPA II.
 - Valoare: **420.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 4 luni;
 - Status investiție: În prezent investiția este în curs de predare la Serviciul achiziții.

- Lucrări de reabilitare branșamente pe străzile Pandurilor, Tiberiu Brediceanu, Privighetorii și Eftimie Murgu, Mun. Lugoj
 - Valoare: **830.023,25 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții.

- Montare, achiziționare fose septice ecologice etanș vidanjabile Stație Repompăre Buziaș și STA Hitiaș
 - Valoare: **50.000,00 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Execuție;
 - Durata de realizare: 3 luni;
 - Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții.

- Finalizare investiție alimentară cu apă în localitățile Otvești, Stamora Româna și Berini, comuna Sacoșu Turcesc. Execuție gospodărie de apă (dezinfecție și pompare) și supra traversări neexecutate
 - Valoare: **7.769.229,12 lei (fără TVA)**;
 - Faza: Proiectare + Execuție;
 - Durata de realizare: 16 luni;
 - Status investiție: În prezent investiția este predată la Serviciul achiziții.

9.1. Programul de investiții al societății Aquatim SA, din fonduri proprii

Biroul Urmărire Investiții din cadrul AQUATIM SA a elaborat următoarele situații:

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Decemberie 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
1	Înlocuire tronson conductă gaze naturale în incinta Str. Enric Baader, nr. 11	36,900.00	18,450.00	18,450.00	0.00%
2	Reabilitare de urgență bazin de înmagazinare apă Cadar	89,015.67	89,015.67	0.00	0.00%
3	Remedierea și optimizarea procesului de aerare la STA Hitiaș	119,874.49	119,874.49	0.00	0.00%
4	Înlocuire tronsoane conducte de refulare DN.1000 mm și legături rezervoare din Stația de Tratare a Apei Bega Mun. Timișoara	10,752,288.75	10,752,288.75	0.00	0.00%
5	Reabilitare sală servere STA. Bega – Mun. Timișoara	149,058.64	149,058.64	0.00	0.00%
6	Reabilitare sala servere SEAU Timisoara	175,974.65	0.00	175,974.65	0.00%
7	Extindere retea de canalizare si racorduri canal pe str. anemonelor - mun. timisoara	429,379.80	0.00	429,379.80	0.00%
8	Reabilitare de urgenta bazin de inmagazinare apa sipet	89,731.78	89,731.78	0.00	0.00%
9	Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Lugojel	61,285.28	0.00	61,285.28	0.00%
10	Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Cireșu,	61,642.97	0.00	61,642.97	0.00%
11	Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Știuca	57,034.66	0.00	57,034.66	0.00%
12	Foraje de urmarire pentru monitorizarea apei subterane la SE Victor Vlad Delamarina	59,188.44	0.00	59,188.44	0.00%

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Decemberie 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
13	Centrul regional de perfectionare profesionala in Comuna Turnu – Ruieni , Statiunea Muntele Mic – schimbare de destinatie	8,586,040.35	4,293,020.18	4,293,020.18	0.00%
14	Lucrari de izolatie planseu bazin de inmagazinare apa si si casa pompelor plus lucrari de hidroizolatie - ficatari	97,210.55	97,210.55	0.00	0.00%
15	Reabilitare instalatie comuna gaze naturale presiune redusa la punctul de lucru str. Treboniu Laurian nr.7/A	18,613.11	9,306.56	9,306.56	0.00%
16	Refacerea zonei verzi din cadrul STA Urseni în perimetrul Muzeului Apei	100,887.02	50,443.51	50,443.51	0.00%
17	Extindere sistem de incalzire hala garare	33,223.29	16,611.65	16,611.65	0.00%
18	Reabilitare (înlocuit acoperis, zugraveli, izolare termică, zugraveli interioare si exterioare) GHERETA POARTA STR. TREBONIU LAUREAN	18,592.63	9,296.32	9,296.32	0.00%
19	Lucrări de reparații - clădire SPAU 2 - SM	22,727.77	11,363.89	11,363.89	0.00%
20	Reabilitare (reparat acoperiș, reparat tencuieli, zugraveli interioare și exterioare, înlocuit uși acces garaje, etc) clădire de garaje;Reabilitat/ schimbat destinatie clădiri din magazii/ateliere în spații cu altă destinație str. Treboniu Laurian	278,320.78	139,160.39	139,160.39	0.00%
21	Extindere rețea alimentare cu apa si bransamente pe strada Liliacului – Mun. Timisoara	128,317.99	128,317.99	0.00	0.00%

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-December 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
22	Lucrari de imprejmuire STA Deta	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00%
23	SPAU 3 Sânnicolau Mare - lucrari de reabilitare optimizare	69,941.15	0.00	69,941.15	0.00%
24	Reabilitarea si extindere retea de apa – trecerea tuturor consumatorilor din Loc. Sacalaz pe conductele din PEID, prin realizarea de noi bransamente si reamplasarea caminelor de apometru din domeniul privat in domeniul public – Jud. Timis	1,129,633.06	1,129,633.06	0.00	0.00%
25	Servicii de proiectare si executia lucrarii; alimentare cu energie electrica foraje Deta	460,722.28	460,722.28	0.00	0.00%
26	Proiectare si executie „Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul TGD STA Bega. Alimentare servicii proprii PT1 – Mun. Timisoara”	2,998,554.69	2,998,554.69	0.00	0.00%
27	Transformare loc de consum in loc de productie si consum, Statie de tratare Aquatim Timisoara, 0.6MW	772,128.42	772,128.42	0.00	0.00%
28	Sistematizarea / reabilitarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul statiei de conexiuni 20KV STA Bega si STA Urseni, alimentare statie de conexiuni 20KV STA Bega si STA Urseni	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00%
29	Extindere retea de distributie apa pe str. a - VIII - a si str. a -XXXII -a , Carpiniș , Jud. Timiș	89,767.39	89,767.39	0.00	0.00%

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-December 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
30	Lucrări de refacere canalizare interioara STA Deta	57,990.00	0.00	57,990.00	0.00%
31	Înlocuire rețea canalizare si camine de vizitare aferente SPAU – Jimbolia	467,608.88	0.00	467,608.88	0.00%
32	Lucrari de extindere, retele apa si bransamente apa, STA, extindere, retele canal si racorduri canal, SE in Mun. Timisoara	113,615.37	113,615.37	0.00	0.00%
33	Lucrari interventie reabilitari retele de apa si canalizare in Orasul Buzias si loc. din aria de operare - Jud. Timiș, pt. 2024	258,230.75	238,366.50	19,864.25	0.00%
34	Lucrari de extindere capace , camine de vizitare canalizare in Orasul Buzias si Loc. Jabar si V.V. Delamarina - Jud. Timiș, pt. 2024	13,153.15	0.00	13,153.15	0.00%
35	Lucrari interventie reabilitari bransamente de apa in Loc. Faget si localitatile din aria de operare - Jud. Timiș, pt. 2024	26,566.38	26,566.38	0.00	0.00%
36	Lucrari de extindere retea de apa str. Calea Lugojului din Loc. Făget - Jud. Timiș, pt. 2024	13,830.79	13,830.79	0.00	0.00%
37	Lucrari de extindere retea canalizare si racorduri canal in Loc. Curtea - jud. Timiș, pt. 2024	64,349.26	0.00	64,349.26	0.00%
38	Lucrari interventie reabilitari retele de apa si canalizare in orasul Sannicolau Mare si localitatile din aria de operare -jud. Timiș, pt. 2024	108,560.17	83,468.56	25,091.61	0.00%

Capitol I. Lucrări finalizate - Recepționate Ianuarie-Decembrie 2025					
	Denumire lucrare	Valoare totală recepționată (lei fără TVA)	Valoare recepționată APĂ (lei fără TVA)	Valoare recepționată CANAL (lei fără TVA)	Rest de realizat
39	Lucrari de extindere retea de apa si bransamente in Orasul Sănnicolau Mare - Jud. Timiș, pt. 2024	23,163.19	23,163.19	0.00	0.00%
40	Lucrari interventie reabilitari retele de apa - canal si bransamente apa in Orasul Deta si loc. din aria de operare - jud. Timiș, pt. 2024	118,541.88	118,541.88	0.00	0.00%
41	Lucrari de extindere retea de apa si canalizare in loc. Libling si Jebel - Suc. Deta - jud. Timiș, pt. 2024	50,383.45	45,413.06	4,970.39	0.00%
42	Racordarea la instalatia comuna de utilizare gaze naturale a cele 2 apartamente situate in Timisoara, str. Simion Barnutiu, nr. 52, sc.b, ap. 15 si ap.21 in vederea contorizarii consumului pe apartament	13,493.10	6,746.55	6,746.55	0.00%
43	Reabilitare bransamente apa existente si racorduri canal 2024 - localitati periurbane - jud. Timiș	104,067.56	104,067.56	0.00	0.00%
44	Reabilitare bransamente apa existente si racorduri canal 2024 - Mun. Timisoara si loc. aferente - jud. Timiș	977,119.35	977,119.35	0.00	0.00%
45	Asfaltare incinta si lucrari de reparatii gard – Suc. Aquatim Buzias	182,181.19	91,090.60	91,090.59	0.00%
46	Reparatii drumuri interioare – STA. Epurare Timisoara - Mun. Timisoara	280,841.20		280,841.20	0.00%
TOTAL VALOARE RECEPȚIONATĂ		30,168,751.28	23,674,945.97	6,493,805.31	0.00%

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate 2025	Rest de plată
1	Realizare conductă distribuție apă pe străzile: Turnului, Plopilor, Fagului, Primăverii, pana la intersecția cu Bachus, Loc. Recaș	1,119,404.77	0.00	492,598.16	626,806.61
2	Extindere rețea de apă pe Calea Bichigiului – Loc. Bichigi, Jud. Timiș	471,053.31	0.00	60,893.66	410,159.65
3	Extindere rețele de distribuție în Localitatea Remetea Mare – Jud. Timiș	555,958.00	0.00	518,423.00	37,535.00
4	Creștere capacitate SPAU 5 si inlocuire conducta refulare Sânnicolau Mare	653,420.00	0.00	392,332.90	261,087.10
5	Servicii de proiectare si executie pentru automatizarea centralei termice de la Statia de Tratare Apă Urseni	189,025.00	0.00	154,775.00	34,250.00
6	Înlocuirea conductelor de apa potabila pe str. Sever Bocu, tronson cuprins între str. Amurgului si str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Mun. Timisoara	5,176,028.66	0.00	4,237,637.43	938,391.23
7	Înlocuirea conductei de apă potabilă DN300 OL, DE280 PEHD, amplasată pe Calea Buziașului, tronson cuprins între str. Venus și str. Matei Millo	2,696,673.28	0.00	2,696,673.28	0.00
8	Sectorizarea rețelei de distributie a apei potabile din Mun. Timișoara. etapa 2: sector 1,4,5,6,7,8 si 9	2,000,000.00	0.00	1,992,436.83	7,563.17
9	Achizitie si montare contoare in Mun. Timișoara si loc. alimentate din Mun. Timișoara	13,274,185.80	0.00	7,041,113.17	6,233,072.63
10	Extindere rețea de apa potabila si bransamente de apa in Cartierul Nou, Loc. Lovrin – jud. Timiș	268,434.13	0.00	58,793.49	209,640.64

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate 2025	Rest de plată
11	Extindere retea canalizare si racorduri canal pe Calea Urseni ,Mun. Timișoara si Com. Giroc	322,700.00	0.00	322,492.55	207.45
12	Lucrari suplimentare pentru zona exterioara a centrului regional de perfectionare profesionala din comuna Turnu Ruieni, Statiunea Muntele Mic	255,197.69	0.00	218,533.69	36,664.00
13	Lucrari de montaj contoare in Municipiul Timișoara	468,000.00	0.00	357,760.00	110,240.00
14	Realizare bransamente apa pentru localitatile Icloda, Uliuc si Unip - Comuna Sacoșu Turcesc - jud. Timiș	500,000.00	0.00	10,972.13	489,027.87
15	Realizare bransamente electrice la forajele : F1,F2,F3,F4 – STA. Deta	298,553.20	0.00	0.00	298,553.20
16	Îmbunătățirea sistemului SCADA din cadrul STA. Gataia	200,250.00	0.00	200,250.00	0.00
17	Reparații poartă Grupul de Fântâni nr. 6 STA Urseni	8,312.73	8,312.73	0.00	0.00
	Reabilitare/ modernizare grup sanitar exterior, inclusiv fosă septică ecologică în incinta Grup Fântâni nr. 6 - Giroc	148,465.29	0.00	148,465.29	0.00
	Împrejmuire cu plasa personalizata anticadere pentru DEF2 Statia de tratare a apei Urseni	67,503.93	0.00	50,500.00	17,003.93
	Reabilitare/ reabilitare acoperis si refacere terasa, înlocuire geamuri, burlane, reparații pod, reparații uși la sala de masini linia veche	698,955.79	0.00	698,955.79	0.00
	Extindere retea apa si bransamente Comuna Sâandrei	736,624.50	0.00	438,313.29	298,311.21
	Realizare rezervor înmagazinare apa în localitatile Petroasa Mare si	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00

Capitol II. Lucrări în curs de derulare					
	Denumire lucrare	Valoare contractată	Plăți efectuate în perioada anterioară	Plăți efectuate 2025	Rest de plată
	Herendesti				
	Optimizarea sistemului de alimentare cu apa potabila existent in localitatea Gottlob – jud. Timiș	2,595,743.41	0.00	0.00	2,595,743.41
	Redimensionarea / modificarea instalatiei de utilizare gaze naturale din incinta Statiei de tratare apa industrială (Uzina 3) str. Mistral nr.1	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
	TOTAL LUCRĂRI ÎN CURS DE DERULARE la 31.12.2025	33,873,389.49	8,312.73	20,091,919.66	13,773,157.10

9.2. Bilanțul implementării programelor derulate din fonduri externe

La data de 31.12.2025, situația programelor derulate din fonduri externe este următoarea:

1.,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020- etapa II, Cod SMIS2021 318847”, proiect cofinanțat din PDD

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” a fost etapizat astfel:

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (Cod SMIS2014+ 125651), etapa I POIM, finalizat la 31.12.2023;

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 (Cod SMIS2021 318847), etapa II PDD.

În 30.04.2024 s-a semnat contractul pentru proiectul intitulat „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 - etapa II, Cod SMIS2021 318847”.

- Valoarea totală a proiectului : 835.359.660,14 lei;

- Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA eligibil: 708.331.692,59 lei.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 31.12.2027.

La 31.12.2025, progresul fizic total al proiectului a fost 88.92%, iar progresul financiar 80,06%.

In cadrul proiectului sunt 45 de contracte de lucrări și servicii.

La 31.12.2025 au fost finalizate 19 contracte de lucrări.

Tabel nr. 1-Progres fizic contracte lucrări și servicii

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
1	CL01 - Proiectare și execuție uscător de nămol și valorificarea energetică a nămolului, contract semnat în data de 28.02.2022. Antreprenor: Asocieria Constructim S.A. și EPPM A.G	75,59
2	CL02 - Proiectare și execuție sistem SCADA pentru localitățile Timișoara, Buziaș, Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare, contract semnat în data de 19.04.2023 Antreprenor: Asocieria Beespeed Automatizări SRL, Datcomp S.R.L., Elsaco Electronic SRL și Edi Grup SRL.	88,26
3	CL03 - Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara, contract semnat în data de 07.04.2022 Antreprenor: Passavant Engineering S.R.L.	95,04
4	CL04 - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, contract semnat în data de 18.11.2021 Antreprenor: Asocieria Ludwig Pfeiffer S.R.L. și Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GMBH&Co.KG Contract reziliat cu data de 24.05.2023, cu progres 0%	0
5	R-CL04 - relucitat - Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sânpetru Mare, relucitat, contract semnat în data de 21.03.2024 Antreprenor: Asocieria Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L.	89,81
6	CL05 - Proiectare și execuție stații tratare Giulvăz, Mașloc, Liebling, Sacoșu Turcesc, Tormac, contract semnat în data de 11.11.2021 Antreprenor: Asocieria Datcomp S.R.L., Beespeed Automatizări S.R.L. și Proiectmetal S.R.L. Contract finalizat	100
7	CL06, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Deta, contract semnat în data de 30.05.2023 Antreprenor: Asocieria Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L.	97,24
8	CL06, Lot 2 - Proiectare și execuție stație tratare Ciacova, contract semnat în data de 30.05.2023 Antreprenor: Asocieria Datcomp S.R.L. și Beespeed Automatizări S.R.L. Contract finalizat	100
9	CL07, Lot 1 - Proiectare și execuție stație tratare Buziaș, contract semnat în data de 05.07.2022 Antreprenor: Asocieria S.C. Beespeed Automatizări S.R.L. și S.C. Datcomp S.R.L. Contract finalizat	100
10	CL07, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Victor Vlad Delamarina, Știuca, contract semnat în data de 05.07.2022 Antreprenor: Asocieria S.C. Energomontaj S.A. și S.C. Terra Med S.R.L. Contract finalizat	100
11	R-CL08, Lot 1- Proiectare și execuție stații tratare Făget, Surducu Mic – Traian Vuia și Tomești- contract semnat în data de 14.08.2024 Antreprenor: Asocieria Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L.	7,56

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
12	CL08, Lot 2 - Proiectare și execuție stații tratare Secaș, Belinț, contract semnat în data de 18.05.2023 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., ICPE Bistrița S.A., Absolut 2001 S.R.L. și LO & G Struct S.R.L.	97,60
13	CL09 - Proiectare și execuție stații de epurare Satchinez-Hodoni, Cenei-Checea, Cenad, contract semnat în data de 28.06.2022 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L. și Dimex 2000 Company S.R.L.	95,94
14	CL10 - Proiectare și execuție stație de epurare Lovrin, contract semnat în data de 03.09.2021 Antreprenor: Construcții Erbașu S.A. Contract finalizat	100
15	CL11 - Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizătău-Belinț, contract semnat în data de 15.10.2021 Antreprenor: Asociera Terra Dinamic S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L., Sedga Construct S..RL. și Tancrad S.R.L. Contract finalizat	100
16	CL12, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L. Contract finalizat	100
17	CL12, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Construcții Erbașu S.A. și Conselectrificarea Instal S.R.L. Contract finalizat	100
18	CL12, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L. Contract finalizat	100
19	CL13, Lot 1, relucitat - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în 25.11.2021 Antreprenor: LUDWIG PFEIFFER S.R.L. Contract reziliat cu data de 19.05.2023, la progres fizic 0%	0
20	R-CL 13, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1, relucitat - contract semnat în data de 14.12.2023 Antreprenor: Romtim Instal S.R.L.	71,83
21	CL13, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Romtim Instal S.R.L. și Euskadi S.R.L. Contract finalizat	100
22	CL13, Lot 3 - Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, contract semnat în data de 07.10.2021 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L. Contract finalizat	100
23	CL14 - Execuție rețele de apă și canalizare Urseni, Moșnița Veche, Moșnița Nouă, contract semnat în data de 22.06.2021 Antreprenor: Asociera Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L. și	100

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
	CVW Technologies S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	
24	CL15 - Execuție rețele de apă și canalizare Șag, contract semnat în data de 01.07.2020 Antreprenor: Asocieria Romtim Instal S.R.L. și AEG Tehnology S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	100
25	CL16 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânanndrei, Carani, contract semnat în data de 07.07.2020 Antreprenor: Asocieria Romtim Instal S.R.L., AEG Tehnology S.R.L. și Backup Technology S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	100
26	CL17 - Execuție rețele de apă și canalizare Giarmata Vii, Giarmata, Cerneteaz, Cartier Aeroport, Covaci, contract semnat în data de 19.11.2020 Antreprenor: Asocieria Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L. și Hidroterm S.A.	99,96
27	CL18 - Execuție rețele de apă și canalizare Remetea Mare, contract semnat în data de 07.04.2021 Antreprenor: Asocieria Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L.	49,77
28	CL19 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânmihaiu German, Giulvăz, Mașloc, Fibiș, Săcălaz, Recaș, Bucovăț, Bazoșu Nou, contract semnat în data de 04.03.2021 Antreprenor: Asocieria Instalații Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L., Termopro Edil S.R.L. și Urbicon Team S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	100
29	CL20 - Execuție rețele de apă și canalizare Buziaș, Bacova, contract semnat în data de 18.09.2020 Antreprenor: Asocieria MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A.	99,59
30	CL21 - Execuție rețele de apă și canalizare Sacoșu Turcesc, Tormac, Găvojdia, Știuca, Dragomirești, Sălbăgel, Zgribești, Oloșag, Herendești, Victor Vlad Delamarina, Pietroasa Mare, Honorici, contract semnat în data de 16.09.2021 Antreprenor: Asocieria Presconstruct Oaș S.R.L., BVA Ideal Company S.R.L. și European Prod S.A. <i>Contract finalizat</i>	100
31	CL22 - Execuție rețele de apă și canalizare Deta, Opațița, Banloc, Livezile, Gătaia, contract semnat în data de 21.09.2021 Antreprenor: Asocieria Valnel Construct S.R.L., Art Construct Timiș S.R.L. și Terra Dinamic S.R.L.	73,14
32	CL23 - Execuție rețele de apă și canalizare Jebel, Liebling, Ciacova, Voiteg, contract semnat în data de 09.12.2021 Antreprenor: Asocieria Formin S.A., Tubular Tehno Sistem S.R.L., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	100
33	CL24 - Execuție rețele de apă și canalizare Făget, Colonia Fabricii, Tomești, Traian Vuia, Surducu Mic, Sudriaș, contract semnat în data de 14.04.2022 Antreprenor: Asocieria Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L. <i>Contract finalizat</i>	100

Nr. crt.	Măsură Mediu	Progres fizic %
34	CL25 - Execuție rețele de apă și canalizare Belinț, Chizatău, Secaș, Crivobara, contract semnat în data de 30.07.2021 Antreprenor: Asociera Instalării Pelicanul S.R.L., TB Dezvoltare Serv S.R.L. și Urbicon Team S.R.L. Contract finalizat	100
35	CL26 - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, contract semnat în data de 04.02.2021 Antreprenor: Asociera MANELLI IMPRESA S.R.L. și FAVER S.P.A. Contract reziliat cu data de 23.04.2023, la progres fizic 24,89%	24,89
36	R-CL26, rest de executat - Execuție rețele de apă și canalizare Jimbolia, Gottlob, rest de executat, contract semnat în data de 17.10.2023 Antreprenor: Romtim Instal S.R.L.	74,71
37	CL27 - Execuție rețele de apă și canalizare Checea, Cenei, contract semnat în data de 08.02.2022 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L., Formin S.A., Termopro Edil S.R.L. și Dinu Instal S.R.L.	99,67
38	CL28 - Execuție rețele de apă și canalizare Uivar, Pustiniș, Răuți, Sânmartin Maghiar, Otelec, Bărăteaz, Hodoni, Satchinez, contract semnat în data de 18.05.2023 Antreprenor: Asociera Tubular Tehno Sistem S.R.L. și Termopro Edil S.R.L.	81,32
39	CL29 - Execuție rețele de apă și canalizare Sannicolau Mare, Cenad, contract semnat în data de 04.08.2021 Antreprenor: Soradi Development S.R.L. Contract reziliat cu data de 23.04.2023, la progres fizic 6,41%	6,41
40	R-CL29, rest de executat - Execuție rețele de apă și canalizare Sânnicolau Mare, Cenad, rest de executat, contract semnat în 03.04 Antreprenor: Asociera Erbașu Edil Construct S.A., Construcții Erbașu și Conselectrificarea Instal S.R.L.	60,12
41	CL30 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin, contract semnat în data de 11.01.2021 Antreprenor: Asociera Teoval & CO S.R.L., Lucy Star S.R.L., Hidroterm S.A. și S.C. ABC Con-International S.R.L. Contract reziliat cu data de 09.06.2023, la progres fizic 18,62%	18,62
42	R-CL30, Lot 1 - Execuție rețele de apă și canalizare Lovrin, rest de executat - contract semnat în data de 13.12.2023 Antreprenor: Tubular Tehno Sistem S.R.L.	78,29
43	R-CL30, Lot 2 - Execuție rețele de apă și canalizare Sânpetru Mare, Saravale, rest de executat - contract semnat în 15.04.2024 Antreprenor: Tubular Tehno Sistem S.R.L.	44,16

2. „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim SA - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni”, proiect cofinanțat prin POIM.

Contractul de finanțare pentru proiectul ”Eficienta energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de

epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni” (cod SMIS 2014+158891) a fost semnat în data de 30.05.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice prin utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Aquatim SA în 2 locații, și anume:

- Stația de epurare apă uzată Timișoara;
- Stația de tratare apă Urseni.

Scopul acestui proiect era:

- Reducerea necesarului de energie electrică prin realizarea unor sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice monocristaline cu o putere nominală de 650 Wp;
- Reducerea impactului asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Aquatim SA.

Valoarea totală a proiectului a fost 11.824.411,94 lei, din care valoare eligibilă totală era 9.936.480,62 lei.

Valoare totală eligibilă 9.936.480,62 lei fără TVA, era defalcată astfel:

- Funding Gap: 9.340.291,78 lei;
 - Fond de Coeziune: 7.939.248,02 lei;
 - Buget de stat: 1.401.043,77 lei;
 - Buget local: 0;
- Non Funding Gap: 596.188,84 lei.

Contractul de finanțare cuprindea un contract de lucrări “Proiectare și execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional” și 4 contracte de servicii:

- Contractul de lucrări „Proiectare și execuție Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional” a fost semnat cu Asociera Constructim S.A. și Modvin S.R.L.
- Cele 4 contracte de servicii au fost:
 - E_CS01_Asistență Tehnică în vederea obținerii de fonduri europene POIM, Axa Prioritară 11, OS 11.1 a fost semnat cu Romcapital Invest S.A.;
 - E_CS02_Asistență Tehnică în vederea pregătirii caietelor de sarcini a fost semnat cu Romcapital Invest S.A.;
 - E_CS03_Informare și publicitate a fost semnat cu SC Blink Studio SRL;
 - E_CS04_Contractul de Audit financiar a fost semnat cu PFA Auditor financiar Velican Oana.

La 31.12.2025, progresul fizic total al proiectului era 100%, iar progresul financiar era de 100%.

Conform adresei de la AM POIM noul termen de realizare integrală a indicatorilor și obiectivelor proiectului, precum și asigurarea funcționalității obiectivelor a fost decalat, la 31.12.2025.

Pentru a putea raporta finalizarea proiectului, s-a solicitat emiterea certificatelor de prosumator pentru Stația de tratare Urseni și Stația de epurare Timișoara.

Certificatele de prosumator au fost obținute:

- În data de 22.04.2024 s-a obținut certificatul de racordare (prosumator) nr. RO005E513114324/2, pentru locul de consum și de producere de la Stația de epurare din Municipiul Timișoara, centrala fotovoltaică produce energie electrică doar pentru consumul propriu.

- În data de 11.09.2025 s-a obținut certificatul de racordare (prosumator) nr. RO005E511728817/2, pentru Stația de tratare Urseni din Municipiul Timișoara- centrala fotovoltaică funcționează și cu injectare energie electrică în Sistemul Energetic Național.

Beneficiarul a trimis la AM POIM (MIPE), Raportul final de implementare a proiectului cu documentele aferente, întocmit conform prevederilor Ordinului MIPE.

Prin aceasta etapa de transmitere a raportului final, proiectul „Eficienta energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul companiei Aquatim S.A. - Stația de epurare apă uzată Timișoara și Stația de tratare apă Urseni” (cod SMIS 2014+158891) a fost finalizat și închis.

3. „Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului, etapa III-A, tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara”, proiect cofinanțat din PNRR

Cod proiect: C1I100122000035 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1

Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului, etapa III-A, tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara” a fost semnat în data de 28.05.2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea serviciilor de canalizare pe tronsonul cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale - Municipiul Timișoara.

Scopul acestui proiect este de a realiza creșterea siguranței în exploatare și posibilitatea asigurării de către operatorul Aquatim SA a unor servicii de calitate în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu legislația română și a UE.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 942.265,00 lei, echivalentul a 191.536,74 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 179.030,35 lei.

Lungimea totală de extindere a rețelei de canalizare din cadrul proiectului este 0,877 km.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 30.06.2026.

Contractul de finanțare cuprinde un contract de lucrări, și anume:

- CL 1 - Extindere rețea canalizare pe Calea Șagului. Etapa A III-A. Tronson cuprins între Calea Chișodei și sens giratoriu centre comerciale, Municipiul Timișoara-PNRR.

Contractul de lucrări pentru CL1_nr. 125/17.07.2024 a fost semnat cu Romtim Instal SRL. Valoarea contractului este de 2.318.506,54 lei.

Stadiu actual:

- Ordinul de începere a lucrărilor pentru CL1 a fost dat în 15.10.2024;
- Lucrările în trimestrul IV 2024 nu s-au putut desfășura, deoarece Antreprenorul a depus Notificarea de Revendicare nr.1 – Întârzieri cauzate de autorități (Primăria Municipiului Timișoara, prin adresa nr. TMI2024-036205, face referire la HCL nr.310/2022 care prevede sistarea executării lucrărilor de gospodărie comunală care necesită spargeri în carosabil și trotuare, executate din îmbrăcămînți rutiere permanente în perioada decembrie-martie);
- A fost emis permisul de spargere în data de 25.03.2025;
- Antreprenorul a pregătit materialele și a început execuția lucrărilor la rețeaua de canalizare;
- A fost semnat actul adițional nr.1/11.04.2025 de prelungire a duratei de execuție cu 127 de zile până pe 19.08.2025;
- A fost semnat actul adițional nr.2/20.06.2025 de modificare a numărului de înregistrare la Registrul Comerțului, precum și a sediului social a societății S.C. ROMTIM INSTAL S.R.L.;
- A fost semnat actul adițional nr.3/29.09.2025 de stabilire a valorii finale a contractului;

- Lucrările la contractul CL1 au fost finalizate în totalitate;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 100%.
- S-a semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL) nr. 30934/17.12.2025.

4. „Extindere rețele de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș” , proiect cofinanțat din PNRR

Cod proiect: C1I100122000034 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR/2022/C1/I.1

Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere rețele de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș” a fost semnat în 04.07.2024.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea serviciilor de apă și de canalizare pentru aglomerări mai mari de 2000 locuitori echivalenți în județul Timiș.

Scopul acestui proiect este de a realiza creșterea siguranței în exploatare și posibilitatea asigurării de către operatorul Aquatim SA a unor servicii de calitate în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu legislația română și a UE.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 9.031.508,93 lei, echivalentul a 1.835.859,12 Euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.715.986,70 lei.

În cadrul proiectului, lungimea totală de extindere a rețelelor de alimentare cu apă este de 2,99 km, iar cea a extinderii rețelelor de canalizare este de 7,78 km.

Sfârșitul perioadei de implementare a proiectului: 30.06.2026.

Contractul de finanțare cuprinde 4 contracte de lucrări, și anume:

- CL 2: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente apă și racorduri în Municipiul Timișoara, jud. Timiș – PNRR;

Contractul de lucrări pentru CL2 nr. 153/SA/04.09.2024 a fost semnat cu S.C. Romtim Instal S.R.L.. Valoarea contractului este de 2.364.358,09 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 02.12.2024;
- Au fost finalizate lucrările la rețeaua de canalizare pe str. Liliacului și Calea Aradului;
- Au fost finalizate lucrările cu excepția străzilor: Păstorilor, Ioan Alexandru, Comoarei;
- A fost semnat actul adițional nr.1/20.06.2025 de modificare a numărului de înregistrare la Registrul Comerțului, precum și a sediului social a societății S.C. ROMTIM INSTAL S.R.L;
- A fost semnat actul adițional nr.2/20.08.2025 de prelungire a duratei de execuție cu 119 zile până la data de 29.09.2025;
- A fost semnat actul adițional nr.3/15.10.2025 cu modificarea valorii de contract acceptată (valoare finală de contract).
- Lucrările la contractul CL2 s-au finalizat în totalitate;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 100%.
- S-au demarat procedurile de recepție la terminarea lucrărilor.

- CL 3: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente de apă și racorduri de canal în localitățile Gătaia, Deta, Ciacova, Liebling - PNRR;

Contractul de lucrări pentru CL3_nr. 154/SA/05.09.2024 a fost semnat cu S.C. Romtim Instal S.R.L.. Valoarea contractului este de 2.335.115,14 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 03.12.2024;
- A fost predat amplasamentul în data de 12.12.2024;
- Au fost demarate lucrările la rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente de apă și racorduri de canal în localitățile Gătaia, Deta, Ciacova, Liebling
- Au fost finalizate în totalitate rețelele, urmând să se execute lucrările de refacere a zonei carosabile;
- A fost semnat actul adițional nr.1/20.06.2025 de modificare a numărului de înregistrare la Registrul Comerțului, precum și a sediului social a societății S.C. ROMTIM INSTAL S.R.L.;
- A fost semnat actul adițional nr.2/21.08.2025 de prelungire a duratei de execuție cu 45 zile până la data de 18.07.2025;
- Lucrările la contractul CL3 s-au finalizat în totalitate;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 100%.
- S-au demarat procedurile de recepție la terminarea lucrărilor.

- CL 4 - Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri canal în localitatea Cenad, județul Timiș - PNRR;

Contractul de lucrări pentru CL4_nr. 144/SA/14.08.2024 a fost semnat cu VIMATO S.R.L.. Valoarea contractului este de 2.222.655 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 12.11.2024;
- A fost predat amplasamentul în data de 19.11.2024;
- Au fost finalizate în totalitate lucrările la rețeaua de canalizare;
- A fost semnat actul adițional nr.1/27.05.2025 de prelungire a duratei de execuție cu 55 de zile până pe 07.07.2025;
- A fost semnat actul adițional nr.2/26.08.2025 de modificare a numărului de înregistrare la Registrul Comerțului a societății S.C. VIMATO S.R.L.;
- Lucrările la contractul CL4 s-au finalizat în totalitate;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 100%.
- S-a semnat PVRTL nr. 25159/24.10.2025.

- CL 5 - Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente apă și racorduri în orașul Recaș, jud. Timiș -PNRR.

Contractul de lucrări pentru CL5_nr. 167/SA/26.09.2024 a fost semnat cu VIMATO S.R.L.. Valoarea contractului este 1.266.285,33 lei.

Stadiu actual:

- A fost emis Ordinul Administrativ de Începere a Lucrărilor cu data de 24.12.2024;
- Au demarate lucrările la rețelele de apă și canalizare pe Calea Bazoșului;
- Au fost finalizate în totalitate lucrările la contractul CL5;
- Progresul fizic al lucrărilor este 100%;
- Progresul financiar este de 100%.
- S-a semnat PVRTL nr. 25350/28.10.2025.

10. RAPORT FINANCIAR.

Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare, ținând cont de posibilitatea creșterii în viitor a cheltuielilor financiare pe seama creditelor de cofinanțare a proiectelor din fonduri europene, este un obiectiv important al Aquatim SA.

Rezultatele economice ale ultimilor ani confirmă **eficiența și eficacitatea** managementului Societății, dar și nivelul superior de performanță, prin comparație cu alte unități de profil.

Această afirmație este susținută și de datele de mai jos. Totdeauna au fost îndepliniți toți indicatorii impuși prin contractele în derulare la care societatea și managementul s-au angajat.

10.1. Analiza cheltuielilor și veniturilor

La data de 31.12.2025 situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor a fost următoarea:

Denumire cont	Total	Procent
VENITURI TOTALE	419,774,051.46	100.00%
Venituri din vânzarea produselor apă-canal	381,572,769.35	90.90%
Venituri din servicii prestate	340,484.52	0.08%
Venituri din redevențe și chirii	130,845.72	0.03%
Alte venituri din producție	1,232,493.78	0.29%
Venituri din producția de imobilizări	5,531,653.40	1.32%
Venituri din amenzi și penalități	1,796,694.36	0.43%
Venituri din vânzare active	1,420.00	0.00%
Venituri din subvenții pentru investiții	15,151,719.79	3.61%
Alte venituri din exploatare	3,930,213.21	0.94%
Venituri din diferențe de curs	270,767.13	0.06%
Venituri din dobânzi	9,814,990.20	2.34%
Alte venituri financiare	0.00	0.00%
CHELTUIELI TOTALE	336,336,278.24	80.12%
Cheltuieli cu materiile prime	5,761,799.23	1.37%
Cheltuieli cu materiale	11,027,985.56	2.63%
Cheltuieli cu combustibili	3,144,132.36	0.75%
Cheltuieli cu obiecte de inventar	1,258,027.50	0.30%
Cheltuieli privind energia și apa	36,856,950.33	8.78%
Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli variabile)	27,082,011.28	6.45%
Cheltuieli privind energia electrică (cheltuieli fixe)	395,148.90	0.09%
Cheltuieli privind gazele	877,440.90	0.21%
Cheltuieli privind energia termică și încălzirea	295,875.09	0.07%

Denumire cont	Total	Procent
Cheltuieli privind apa captată - evacuată	5,313,066.09	1.27%
Cheltuieli privind apa captată - evacuată fântâni publice	12,353.56	0.00%
Cheltuieli privind protecția calității apei - suspensii	2,881,054.51	0.69%
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	14,291,255.18	3.40%
Cheltuieli privind chiriile	1,481,830.24	0.35%
Cheltuieli cu prime de asigurare	703,314.92	0.17%
Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00%
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	167,473.07	0.04%
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	486,691.26	0.12%
Cheltuieli cu sponsorizările	490,612.60	0.12%
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	10,956,515.32	2.61%
Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	335,339.04	0.08%
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	1,238,070.22	0.29%
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	409,612.44	0.10%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	6,892,445.61	1.64%
Alte cheltuieli	14,437,165.79	3.44%
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	56,859,641.81	13.55%
Cheltuieli cu salariile	106,448,069.00	25.36%
Cheltuieli sociale art.25 din Lg nr.227/2015	3,125,000.00	0.74%
Cheltuieli cu tichete de masă	8,823,850.00	2.10%
Cheltuieli cu tichete de vacanță	282,800.00	0.07%
Cheltuieli privind participarea salariaților la profit	5,027,000.00	1.20%
Cheltuieli aferente contractelor de mandat	2,248,508.00	0.54%
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	2,601,032.00	0.62%
Alte cheltuieli de exploatare (fără amortizare și provizioane)	692,780.00	0.17%
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2,263,187.48	0.54%
Cheltuieli cu ajustările de valoare și provizioanele	30,990,416.55	7.38%
Cheltuieli privind dobânzile	3,376,627.21	0.80%
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	2,168,930.17	0.52%
Alte cheltuieli financiare	2,752.86	0.00%
PROFIT BRUT 2025	83,437,773.22	
Venit neimpozabile	16,108,786.84	
Cheltuieli neded fiscal	17,219,215.20	
IMPOZIT PE PROFIT	14,297,220.00	

Denumire cont	Total	Procent
Cheltuieli de natura salariala (rd. 87):**	124,399,499.00	
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	106,448,069.00	
Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	409,688,294.13	

În contul de profit și pierderi s-au înregistrat cheltuielile și veniturile aferente anului 2025.

10.2. Contul de profit și pierdere

La data de 31.12.2025, situația contului de profit și pierdere este următoarea:

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	409,688,294.13
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	330,787,968.00
3	PROFITUL DIN EXPLOATARE:	78,900,326.13
4	VENITURI FINANCIARE	10,085,757.33
5	CHELTUIELI FINANCIARE	5,548,310.24
6	PROFITUL FINANCIAR	4,537,447.09
7	VENITURI TOTALE	419,774,051.46
8	CHELTUIELI TOTALE	336,336,278.24
9	PROFITUL BRUT 2025	83,437,773.22
10	IMPOZITUL PE PROFIT	14,297,220.00
11	PROFIT NET 2025	69,140,553.22

10.3. Îndeplinirea indicatorilor de performanță.

La data de 31.12.2025, Obiectivele, criteriile și indicatorii de performanță pentru administratorii societății sunt:

Nr. crt.	Tip indicator	Categorie	Denumirea indicatorului de performanță	U.M.	Formula de calcul a indicatorului	Nivel țintă programat în perioadă	Nivel realizat în perioadă	Grad de îndeplinire %	Coeфициent Pondere %	Grad de îndeplinire ponderat în perioadă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=col 8*col 9
1	Indicatori financiari	Politica de investiții	Pregătirea de proiecte și atragerea permanentă de fonduri nerambursabile	D/NU	Afirmație	DA	DA	100%	10%	10,00%
2		Finanțare	Gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile de exploatare	nr.	Venituri de exploatare / Cheltuieli de exploatare	100%	123,85%	124%	10%	12,39%
3		Operațiuni	Rata de plată a redevenței	%	Redevența achitată_t / Redevența datorată_t	100%	100,00%	100%	10%	10,00%
4		Rentabilitate	Marja netă a profitului	%	Profit net / Cifra de afaceri netă_t	5%	18,29%	366%	15%	54,86%
5		Politica de dividende	Constituirea fondului IID conform OUG 198/2005 și a Art.21 pct.5 din Actul constitutiv al societății)	D/NU	Afirmație	DA	DA	100%	15%	15,00%
6	Indicatori nefinanciari	Indicatori de mediu	Gradul de realizare al programului de monitorizare a calității apei epurate evacuate în emisar	%	Nr. de monitorizări realizate/ Nr. de monitorizări programate	95%	99,21%	104%	15%	15,66%
7		Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	%	(Număr de clienți_t - Număr de clienți noi_t) / Număr de clienți_t-1	100%	100,00%	100%	10%	10,00%
8		Indicatori referitori la angajați	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	D/NU	Afirmație	DA	DA	100%	5%	5,00%
9		Guvernanță corporativă	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului_t	12	14	117%	10%	11,67%
			Grad de îndeplinire total						100%	144,58%

10.4. Procesul de colectare a veniturilor.

Tehnologiile sunt în schimbare. Situațiile clienților, preferințele și comportamentul se schimbă. Societatea este în schimbare. Tranzacțiile în numerar sunt înlocuite treptat cu tranzacțiile bancare.

Aquatim SA trebuie să revizuiască periodic dacă sistemele de colectare a veniturilor sunt încă adecvate și adaptate la cererile și posibilitățile moderne.

Aquatim SA încearcă să vină în întâmpinarea clienților prin diversificarea modalităților de comunicare: telefon, internet. Prin aplicațiile IT&C din cadrul societății pot pune la dispoziție informațiile dorite, în locația dorită: oamenii nu mai sunt nevoiți să transfere informații dintr-un loc în altul, sistemele informatice vor face acest lucru.

De-a lungul timpului, compania de apă a pus la dispoziția clienților metode diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision între care cel mai recent și comod - plata on-line, direct de pe site-ul societății.

Plata facturii se poate face:

- la casieriile societății, în numerar și prin POS;
- prin rețelele bancare;

- la unitățile poștale și la factorii poștali;
- la magazinele din rețeaua PayPoint;
- la centrele de plăți un-doi ale Mobile Distribution;
- prin intermediul serviciului Westaco Express, disponibil în stațiile OMV.
- plata on-line, direct de pe site-ul societății, după crearea unui cont de utilizator.

Pe lângă realizarea plății electronice, prin card bancar, aplicația permite utilizatorilor să-și vizualizeze istoricul consumurilor, sumele achitate sau datorate și să transmită electronic petiții legate de plăți sau facturi.

Aquatim SA are încheiate contracte de servicii bancare pentru încasarea facturilor de la clienți cu următoarele bănci și modalități de încasare:

- BRD Grup Societe Generale:
 - în numerar;
 - la ATM;
 - la multifuncționalele băncii (ROBO);
 - prin internet banking și aplicația băncii;
 - prin virament bancar;
 - direct debit;
- Banca Comerciala Romana:
 - la ATM;
 - prin internet banking;
 - prin virament bancar;
 - direct debit;
- ING Bank:
 - la ATM;
 - prin internet banking;
 - prin virament bancar;
 - la multifuncționalele băncii;
- Raiffeisen Bank:
 - la ATM;
 - prin internet banking;
 - prin virament bancar;
 - direct debit;
- Banca Transilvania:
 - în numerar;
 - la multifuncționalele băncii;
 - prin internet banking;
 - prin virament bancar;
- Alpha Bank:
 - în numerar;
 - la ATM;
 - prin internet banking;
 - prin virament bancar;
 - direct debit;
- Unicredit Țiriac Bank:
 - în numerar;
 - la ATM;
 - prin internet banking;
 - prin virament bancar.

La sfârșitul anului 2025 s-a încasat suma de **406.213.152,20** lei, iar totalul facturat în aceeași perioadă este de **406,063,678.58** lei, reprezentând servicii prestate către clienți.

Ponderea acestor încasări pe metode de încasare este următoarea:

1. BĂNCI

BANCA		Procent în total bănci	Procent în total încasări 2025	Pondere în total încasări în anul 2024
ALPHA BANK	331,224.71	0.19%		
BCR	5,518,132.51	3.16%		
BRD	125,615,874.43	71.97%		
BANCA TRANSILVANIA	26,964,358.33	15.45%		
ING	9,699,486.33	5.56%		
RAIFFEISEN BANK	1,844,821.21	1.06%		
UNICREDIT	4,565,156.65	2.62%		
TOTAL BĂNCI	174,539,054.17		42.97%	33.44%

2. TREZORERIE	26,421,428.56		6.50%	10.51%
----------------------	----------------------	--	--------------	---------------

3. ALTE FORME DE ÎNCASARE

WESTACO EXPRESS	12,705,242.91	17.58%		
PAYPOINT	43,140,423.35	59.70%		
MOBILE DISTRIBUTION	10,215,609.17	14.14%		
APLICAȚIA PAGO	4,777,376.06	6.61%		
OFICII POȘTALE	1,423,792.91	1.97%		
TOTAL ALTE FORME DE ÎNCASARE	72,262,444.40		17.79%	23.04%

4. ONLINE	72,382,605.79		17.82%	9.49%
------------------	----------------------	--	---------------	--------------

5. CASIERII

CASIERIA CENTRALA	52,068.36	0.09%		
CASIERIA BAADER (fosta Gh.Lazar C5)	17,760,527.05	29.37%		
CASIERIA BAADER (C7)	2,142,283.67	3.54%		
CASIERIA OITUZ	15,112,686.92	24.99%		
CASIERIA TREBONIU 1	14,776,726.00	24.43%		
CASA BUZIAȘ	1,771,604.71	2.93%		
CASA - DETA	1,139,021.63	1.88%		
CASA - FĂGET	2,104,432.35	3.48%		

CASA - JIMBOLIA	1,900,689.04	3.14%		
CASA - LUGOJ	2,185,150.48	3.61%		
CASA - SÂNNICOLAU MARE	1,533,578.11	2.54%		
TOTAL CASIERII	60,478,768.32		14.89%	22.60%

6. COMPENSĂRI	128,850.96		0.03%	0.00%
7. CONSUM INTERN	-		0.00%	0.00%
8. CORECȚII	-		0.00%	0.91%

Perioada	Total încasări	Media lunară
2025	406,213,152.20	33,851,096.02
2024	316,029,277.00	26,335,773

Gradul de încasare la sfârșitul anului 2025 este de 100.04%.

11. RELAȚII CLIENȚI.

11.1. Definirea serviciului de Relații clienți.

Activitatea de relații cu clienții se desfășoară în locația unității, situată pe strada Enric Baader, numărul 11, care și-a deschis porțile pentru clienții și partenerii noștri, de la 1 Septembrie 2020, prin următoarele structuri:

- **Call Center**, program luni-vineri, 7:30-19:00, după care apelurile sunt direcționate către Dispeceratul Aquatim, având astfel funcționalitate 24 h;
- **Serviciul Tehnic**, program luni-vineri, 08:00-15:00;
- **Biroul Relații Clienți**, program luni-vineri, 08:00-15:00;
- **Casierie**, program luni-vineri, 08:00-15:00.

Call Centerul Aquatim SA oferă absolut toate informațiile care țin de fișa de client individuală.

Astfel, la numărul de telefon **UNIC, 0356 914**, în intervalul **7:30-19:00**, clienții noștri pot solicita date despre contul lor (schimbarea adresei de facturare, numere de contact), factură electronică, avize tehnice, contracte, pot verifica programul zilnic de intervenții și pot afla informații despre companie.

La același număr **UNIC, 0356 914**, se transmite autocitirea indexului de apă.

Dacă solicitările clienților vizează probleme de apă sau canal (lipsă apă rece sau presiune la robinet, apa rece este turbure, contorul de branșament este defect, s-a observat un defect la rețeaua publică de apă, conductă spartă, canal înfundat, lipsa capacelor de canal, etc), prin intermediul aceluiași număr **UNIC 0356 914**, vor fi direcționați către Dispeceratul Aquatim.

Există și o adresă de email **UNICĂ**, clienți@aquatim.ro, la care se pot solicita orice informații legate de contracte, verificare contor sau avize tehnice.

Toate solicitările se repartizează compartimentelor specializate și se rezolvă în termen de 10 zile de la data depunerii, termen care reprezintă și un indicator de performanță al societății, respectiv în 30 de zile pentru alte tipuri de solicitări sau adrese.

11.2. Activitatea desfășurată

În cadrul Serviciului Relații Clienți până la sfârșitul anului 2025 s-au încheiat următoarele documente, conform Ordin nr. 90/2007 emis de ANRSC:

- **Contracte** pentru furnizarea serviciului de apă/canal – **10.916 bucăți**;
- **Contracte** pentru primire și tratare apă uzate în stația de epurare – **51 bucăți**;

Răspunsuri la reclamații și sesizări în decursul anului 2025:

- **Răspunsuri scrise la reclamații** (activitatea de distribuie a apei, de preluare a apei uzate și meteorice în rețeaua de canalizare, de citire/înlocuire a contoarelor, de consumul de apă facturat, de acuratețea înregistrărilor contoarelor, etc.): **2.574 adrese**;

- **Răspunsuri scrise la solicitări de informații** (reziliere contract, schimbare adresă administraror, sistare serviciu, explicații privind suma și cantitățile facturate, explicații privind modul de calcul al apei meteorice facturate, etc.): **6.345 adrese**;

- **Răspunsuri Call-Center** (informații consum, factură, contract, avize, cont on-line, copie factură, probleme tehnice-lisa apă, presiune, etc.): **47.286 apeluri**.

11.3. Avize tehnice

Serviciul Tehnic din cadrul AQUATIM S.A. a emis în decursul anului 2025 următoarele avize tehnice – **6.282 bucăți**:

1. Asigurarea emiterii avizelor tehnice solicitate de instituțiile interesate sau de persoane fizice:

a) Aviz tehnic de contorizare individuală: **441 bucăți**;

b) Aviz tehnic de branșare/racordare (inclus municipiul Timișoara, satele, comunele aparținând Sucursalei Timișoara): **2.100 bucăți**;

c) Aviz tehnic de extindere rețea de apă/canal: **106 bucăți**;

d) Aviz tehnic de furnizare utilități de apă/canal: **137 bucăți**;

e) Aviz tehnic de preluare în Stația de Epurare a apelor uzate menajere: **42 bucăți**;

f) Aviz tehnic privind asigurarea furnizării utilităților de apă și canal – **269 bucăți**;

g) Aviz tehnic (P.U.Z., P.U.D.): **132 bucăți**;

h) Aviz tehnic de amplasament: **2.930 bucăți**;

2. Asigurarea și îmbunătățirea comunicării între clienți și Serviciul Tehnic-Avize: 125 bucăți. (Răspunsuri la reclamații cu conținut tehnic, adrese, poziționare hidranți).

3. Reducerea pierderilor de apă comerciale și fizice din sistemul de distribuție al municipiului Timișoara.

În urma verificărilor în baza de date, pe anul 2025 se regăsesc 188 de clienți pentru care s-au emis avize tehnice de branșare / racordare, dar nu au încheiate contracte de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. S-a transmis lista clienților mai sus menționați către Secția Mentenanță Rețele Apă - Canal, în vederea verificărilor și clarificărilor impuse pentru punerea în legalitate a acestora.

12. COMUNICARE ȘI CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ.

Cultura organizației privește organizația în ansamblul său, cu toate relațiile între elementele sale, echipele și oamenii care o alcătuiesc. Formarea culturii organizaționale este un proces care necesită implicare și prezență continuă și susținută, interacțiune și eforturi

intense de acumulare, de învățare. Odată instalată, cultura organizațională devine sursa unui sentiment de apartenență a indivizilor care o împărtășesc.

Cultura organizațională Aquatim SA include valorile la nivel de organizație, respectul, calitatea serviciilor, integritatea, conduita etică și profesională, toate acestea reprezentând filosofia după care se ghidează politica noastră organizațională în privința angajaților și clienților, climatul favorabil din organizație. Pornind de la valorile umane, personale, profunde și corelându-le cu cele ale organizației, axându-se pe etică, principii, norme de conduită și deontologie, transparență, Aquatim SA și-a propus construirea unui climat organizațional care să ofere bucurie și implicare în munca de zi cu zi.

În ceea ce privește comunicarea organizațională, Aquatim SA a încurajat și susținut dezvoltarea acesteia dincolo de canalele formale. Un rezultat deja binecunoscut este publicația de companie AquaȘtiri, cu apariții lunare, care reflectă și promovează valorile organizației în rândul angajaților, cât și al clienților. AquaȘtiri apare în format tipărit de 15 ani, cu informații extinse despre proiectele companiei, evenimentele sociale și științifice și noutăți din lumea apei de pretutindeni. AquaȘtiri ajunge, lună de lună, la toate punctele de lucru din Timișoara și județ și a devenit populară în rândul angajaților. În format online, sunt publicate circa 2-3 articole pe săptămână, pe site-ul dedicat.

13. ETICĂ ȘI ANTICORUPȚIE.

Aquatim SA a luat măsurile necesare pentru implementarea strategiei naționale anticorupție, conform legislației, prin stabilirea responsabilităților și a persoanelor / departamentelor responsabile. A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției (registrul riscurilor, proceduri de lucru, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției, declararea cadourilor, declarațiile de avere și interese).

Evaluarea cunoștințelor privind prevenirea corupției este un proces continuu la care societatea s-a angajat.

Dintre bunele practici, identificate în companie pentru implementarea strategiei naționale anticorupție amintim: transparența și comunicarea, standarde de calitate, elaborarea codului de conduită, elaborarea de proceduri specifice de lucru, organizarea de dezbateri și întâlniri de instruire, informarea permanentă a cetățenilor.

14. IMPLICARE ÎN COMUNITATE.

Compania Aquatim SA face tot posibilul pentru a se apropia de toți membrii comunității locale, dar și pentru a facilita accesul tuturor persoanelor la informații și servicii. Astfel, în anul 2025 s-au concretizat următoarele proiecte:

- **Aplicație mobilă**

Aplicația mobilă MyAquatim, lansată în anul 2024 și disponibilă pentru sisteme Android și iOS a fost optimizată repetat în cursul anului 2025. În prezent există 16.300 de utilizatori înregistrați. Aplicația oferă acces rapid pentru vizualizarea și plata facturilor, activarea facturii electronice,



evidența plăților, transmiterea indexului și vizualizarea istoricului de consum, transmiterea sesizărilor, gestionarea locurilor de consum. O funcționalitate importantă este posibilitatea primirii de notificări privind întreruperea serviciilor de alimentare cu apă pentru adrese multiple setate de utilizator.

Sunt în pregătire funcționalități noi, cum ar fi alerte pentru consum peste medie, notificări pentru emiterea și scadența facturii și perioada de autocitare.

- **Comunitate**
- **Muzeul Apei Timișoara, patrimoniu industrial revitalizat**

La Muzeul Apei, creat și administrat de Aquatim SA, aducem la un loc, sub umbrela generoasă a apei, educația, cultura, inovația, arta și știința. Aici se derulează programe educaționale și culturale dezvoltate de Aquatim și Fundația Aquatim precum și parteneriate încheiate cu operatori culturali, artiști independenți, organizații comunitare, ONG-uri etc. Programele de mediere culturală la Muzeul Apei Timișoara din 2025 sunt prezentate alăturat:

- Expoziții:

1. The Water We Want Revisited: desen, pictură, fotografie, clip video și creații digitale
2. Retrospectiva IMAGO: Elemente: fotografie, eveniment realizat în parteneriat cu Muzeul Banatului și Asociația f:5,6;
3. Apa - Viață – Creație: expoziție-concurs de desen și grafică pentru elevi;
4. Cascada Digitală și Zeul Apelor: expoziție new media art, cu instalații audio-vizuale interactive, realizate de Electronic Resistance, cu sprijinul Fundației Aquatim;
5. Ion Barbu: Apă, Artă, Energie: expoziție de , organizată de Fundația Aquatim;
6. Ștefan Popa Popa's: Ctitorii Marii Uniri, expoziție personală

- Performance: Noaptea de Poezie

- Program cultural Vară APArte: literatură, muzică, dans, ateliere pentru toate vârstele, în weekenduri, în luna iulie;

- Aqua Sport și Sănătate și Aqua Folclorica, programe săptămânale pentru angajații Aquatim;

- Târg de științe Științescu și Prietenii – organizat de Fundația Comunitară Timișoara, în parteneriat cu Aquatim SA, în ultima sâmbătă a lunii septembrie, circa 1.500 vizitatori;

- Proiect cultural Hai la Muzeu! (finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte), un activități educaționale co-create cu implicarea a 2 școli timișorene, 16 profesori și peste 200 de elevi. Pag. 8 Programul educațional pentru copii și tineri dezvoltat de Aquatim SA a valorificat și redat comunității o moștenire importantă a orașului – cele două stații vechi de tratare a apei nefuncționale de pe Calea Urseni nr. 26 (Uzina de apă Urseni) și de pe str. Frederic Mistral 1 (Uzina de Apă Industrială). Programul are și o componentă importantă de acțiuni derulate în școlile din Timișoara și aria de operare Aquatim. Prin educație informală (mini-cursuri de ecologie, campanii, concursuri, ateliere etc), susținem educația școlară și vizăm formarea unui comportament responsabil vizavi de apă și mediu.

Programul educațional Aquatim acoperă toate ciclurile de învățământ și cuprinde: - activități educative pentru clase de elevi, dezvoltate după concepte originale și facilitare de specialiștii Aquatim: AquaKids, AquaTeens, Apă cu Model, ALMA (noutate 2025), Sete de Carte;

- jocuri, experimente și vizite ghidate școlare la Muzeul Apei Timișoara;

- parteneriate strategice cu actori internaționali, regionali și locali pentru conștientizare și educație despre apă: campanii și proiecte Apa pe care ne-o dorim, Ape Curate - Verde.Viață.Viitor. AquaPlay etc.

• **Parteneriate profesionale– Învățământ dual**

- Aquatim este partener din anul 2023, în Consorțiul Regional pentru Învățământ Dual Vest Timișoara:

- Parteneri: Universitatea Politehnica Timișoara, Primăria Municipiului Timișoara, Universitatea de Vest, Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I”, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Compania de Apă Arad, Apa Prod Deva, Fundația Aquademica, operatori economici din domeniul automotive și HoReCa, 7 licee din Timișoara;

- Aquatim asigură elevilor din proiect stagii de practică și sprijin pentru pregătirea forței de muncă specializate, burse lunare, tutori, oportunități de angajare în viitor, după absolvirea studiilor, în funcție de calificări și nevoia de personal a companiei.

- În anul școlar 2024/2025, a fost încheiat un parteneriat între Aquatim, Liceul Tehnologic de Vest și Primăria Municipiului Timișoara, pentru formare profesională în meseriile de instalator și electrician, iar în anul școlar 2025/2026, un parteneriat între Aquatim și Liceul Tehnologic „Azur”, pentru formare profesională în meseria de operator industria chimică organică

OBIECTIVE GENERALE ALE AQUATIM SA

Obiectivele și implicit strategia de dezvoltare a Aquatim SA sunt focalizate pe îmbunătățirea serviciilor la nivel regional, cu respectarea criteriului de suportabilitate a tarifelor. Obiectivele generale ale societății sunt prezentate în cele ce urmează:

- Prestarea la nivel regional a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor de înaltă calitate, dezvoltarea infrastructurii, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea și sănătatea tuturor partenerilor de interes;

- Prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de regularitate, eficiență, economicitate și eficacitate cu protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe utilizate în cadrul Aquatim SA sau difuzate către terți printr-un sistem contabil adecvat și protejarea documentelor împotriva fraudelor (disimularea furtului și distorsionarea rezultatelor);

- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată, prin rapoarte periodică;

- Asigurarea desfășurării activităților societății în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne;

- Crearea unei organizații mai flexibile și eficiente care să fie capabilă să se adapteze la schimbările și provocările viitoare; va fi nevoie de mai mult personal pentru exploatarea eficientă a patrimoniului (stații de tratare, foraje, rețele, stații de epurare).

Obiectivele strategice generale ale societății, prezentate mai sus, sunt strâns legate și în concordanță cu **obiectivele urmărite la nivelul activităților economico-financiare:**

- Asigurarea unei rate a profitului, a unei lichidități curente și a unei viteze de rotație a debitelor-clienți;

- Atingerea indicilor de rentabilitate prevăzuți în contractul cu BERD;

- Asigurarea unui nivel optim al gradului de îndatorare total;
- Asigurarea permanentă a fluxului de numerar (cash-flow) necesar bunei desfășurări a activităților productive și a celor investiționale;
- Asigurarea implementării Planului de Management, a Planului financiar și a Politicii tarifare;
- Asigurarea unui grad ridicat de încasare a producției facturate;
- Respectarea în continuare a nivelurilor de servicii privind soluționarea reclamațiilor/petițiilor formulate de clienți, cu privire la facturi;
- Creșterea vânzărilor prin realizarea controlată a creșterii numărului de branșamente ca urmare a extinderii rețelelor publice de apă – canal;
- Respectarea Programului de Reducere a Pierderilor;
- Creșterea ponderii facturilor încasate folosind mijloace alternative de plată, concomitent cu reducerea, în continuare, a ponderii facturilor încasate direct la casierie.

Concluzii:

Gradul de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a fost analizat în cadrul sesiunilor Consiliului de Administrație din timpul anului și sunt sumarizate și în cadrul prezentului raport. Acestea au fost realizate integral în perioada analizată atât de către managementul societății, de Administratorii Executivi, cât și de Administratorii Neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Informațiile privind situația economico-financiară și comercială a societății sunt prezentate în prezentul raport.

Administratori ai AQUATIM S.A:

ȘTEFEA PETRU MARIN	-Președinte Consiliu de Administratie
VLAICU ILIE	-Administrator executiv
POPESCU CARMEN NICOLETA	- Administrator neexecutiv.....
NOVAC AURELIAN REMUS	- Administrator neexecutiv.....
CANEA IANCU	- Administrator neexecutiv.....
DUMITREL ALINA	- Administrator neexecutiv.....
TIUCH CĂTĂLIN	- Administrator neexecutiv.....
ZORILĂ ANDREI MIRCEA	- Administrator neexecutiv.....